

(平成29年6月作成)

事務事業評価シート

(H.29)No. 7005-2 (H.28)No. 7005

事務事業名	農業集落排水施設整備費(農業集落排水事業特別会計)		
担当部局名	担当室名	室長名	
上下水道部	経営総務室	飯田 玲子	

会計区分	事業コード
農業集落排水事業特別会計	(中事業名)※予算書事業名
款 農業集落排水施設整備費	比奈知農業集落排水施設整備事業
項 農業集落排水施設整備費	(小事業名)
目 比奈知農業集落排水施設整備費	比奈知農業集落排水施設整備事業

1. 事務事業の位置付け

総合計画	政策	2	美しい自然に包まれ快適に暮らせるまち
	基本施策	5	快適な生活環境づくり
	施策	5	下水道等
重点プロジェクト			

2. 事務事業の概要

事業目的(めざす効果)
農業集落排水事業を推進することにより、公共用水域や農業用排水の水質保全及び農村地域の生活環境の改善を図ります。
事業内容
名張市下水道整備マスタープランに基づく比奈知農業集落排水施設整備事業の早期完成を目指し、管路及び処理施設の整備を推進します。 [計画処置人口:1,320人、管路:13.9km、処理施設:1式、全体事業費:1,804,000千円(事務費除く)]

3. 総合計画の目標達成に向けた主な事業の実績・計画

	H.28年度(事業量・取組実績)	H.29年度(事業量・取組計画)
主な事業の実績・計画	<H27繰越分> ○比奈知地区汚水処理施設実施設計 ・管路施設実施設計2,430千円 ・処理施設(下部)実施設計 1,728千円 ○比奈知地区汚水処理施設建設工事 ・管路施設工事3件151,274千円 <H28現年分> ○比奈知地区汚水処理施設実施設計 4,265千円 ・処理施設(上部)実施設計 ・管路施設実施設計 ○比奈知地区汚水処理施設建設工事 148,459千円 ・処理施設(下部)建設工事 他	<H28繰越分> ○比奈知地区汚水処理施設実施設計 ・管路施設実施設計4,265千円 ○比奈知地区汚水処理施設建設工事 ・管路施設工事他 132,741千円 <H29現年分> ○比奈知地区汚水処理施設実施設計 8,000千円 ・処理施設機械設備設計 他 ○比奈知地区汚水処理施設建設工事 470,900千円 ・管路施設工事 ・処理施設(上部)建設工事 ・処理施設機械・電気設備設置工事 ・処理施設場内整備工事 他

H.30年度(事業計画)	H.31年度(事業計画)	H.32年度(事業計画)

	H.28年度(決算見込)		H.29年度(作成時予算額)		H.30年度(計画予算)	H.31年度(計画予算)	H.32年度(計画予算)
	H.27繰越分	H.28現年分	H.28繰越分	H.29現年分			
①直接事業費	197,728千円	157,066千円	140,056千円	484,515千円			
内訳(千円)							
国・県支出金	71,400	62,250	60,750	208,950			
地方債	109,600	79,800	64,800	232,600			
一般会計からの繰入金		1,891		2,313			
その他(分担金)	16,728	13,125	14,506	40,652	0	0	0
人工数							
職員	2.11人	2.11人	2.11人	2.11人			
臨時職員等	0.13人	0.13人	0.13人	0.13人			
②概算人件費	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円
①+②総事業費	197,728千円	157,066千円	140,056千円	484,515千円	0千円	0千円	0千円

4. 担当室による事務事業の点検

考察(H.28年度(取組評価、課題、施策への貢献、市民との協働など)
比奈知地区農業集落排水事業について、事業の早期完成をめざし、管路施設の整備や汚水処理施設の建設工事に取り組みました。

5. 今後の方向性(担当室による内部評価)

【選択肢】 継続(改善)、継続(現行)、継続(拡大)、継続(縮小)、統合検討、休止検討、廃止検討、事業完了(予定含む)	継続(現行)
今後の対応方針(課題解決への取組内容、具体的な見直し内容、継続の理由等)	6. 事務事業の取組に関する市の計画
農村部の生活環境及び水質保全確保のため残る施設整備をさらに進め、平成30年秋頃の供用開始に向けて事業を推進していきます。	名張市下水道整備マスタープラン