

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年08月17日

計画の名称	安全・安心に利用できる都市公園の整備（防災・安全）												
計画の期間	平成28年度～令和02年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	名張市												
計画の目標	誰もが安全で安心して利用できる都市公園とするため、老朽化する公園施設の改修・更新を行う。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	181	A	181	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画的成果目標（定量的指標）  定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H28当初	H30末	H32末
1	H32年度末までに、公園長寿命化計画の達成度を100%にする。 長寿命化計画の達成度0%→100% 達成度＝対策完了施設数/長寿命化計画における対策対象施設数	0%	45%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="checkbox"/>	定住自立圏を含む	<input type="checkbox"/>	連携中枢都市圏を含む	<input type="checkbox"/>	流域水循環計画を含む	<input type="checkbox"/>	地域再生計画を含む	<input type="checkbox"/>
-----	-----------	-----------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------	--------------------------

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	長寿命化	一般	名張市	直接	名張市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業	遊具更新 桔梗が丘3号公園 外73公園	名張市	■	■	■	■	■	165		策定済	
	A12-002	公園	一般	名張市	直接	名張市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業（5か年老朽）	遊具等更新(D判定等の緊急な対応が必要な遊具・施設の更新)	名張市					■	16		策定済	
												小計						181		
												合計						181		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

市内部による

事後評価の実施時期

令和4年度中

公表の方法

ホームページに掲載

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

老朽化していた遊具を更新したことにより、安心して利用できるようになった。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

毎年行っている遊具の点検結果により長寿命化計画の見直しを行い、安心して利用できる公園環境を保全していく。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	92%
		予算確保が難しかったため。