

対策一覧表総括表(Bグループ)

Bグループ進捗状況

全67件(桔梗が丘中学校区、北中学校区、南中学校区):R2年度合同点検実施

【蔵持小学校】

箇所数	対策箇所数	完了	実施予定・未定	備考
3	5	5	0	

【桔梗が丘小学校】

箇所数	対策箇所数	完了	実施予定・未定	備考
7	10	5	5	H30年度からの継続5件(ガードレール設置1件、外側線の塗り直し2件、横断歩道の設置1件、電灯の固定1件)

【桔梗が丘南小学校】

箇所数	対策箇所数	完了	実施予定・未定	備考
3	6	4	2	

【桔梗が丘東小学校】

箇所数	対策箇所数	完了	実施予定・未定	備考
6	9	8	1	

【美旗小学校】

箇所数	対策箇所数	完了	実施予定・未定	備考
11	12	5	7	H30年度からの継続1件(県道整備1件)

【すずらん台小学校】

箇所数	対策箇所数	完了	実施予定・未定	備考
5	7	5	2	

【薦原小学校】

箇所数	対策箇所数	完了	実施予定・未定	備考
7	14	6	8	H30年度からの継続3件(県道整備3件、信号設置1件)

【つつじが丘小学校・南中学校】(合同で実施)

箇所数	対策箇所数	完了	実施予定・未定	備考
10	12	6	6	

【北中学校】

箇所数	対策箇所数	完了	実施予定・未定	備考
4	6	2	4	H30年度からの継続3件(信号時間延長1件、市道整備1件、歩道整備1件)

【桔梗が丘中学校】

箇所数	対策箇所数	完了	実施予定・未定	備考
11	12	7	5	R1年度からの継続2件(市道整備1件、横断歩道設置1件)

【全体】

箇所数	対策箇所数	完了	実施予定・未定	備考
67	93	53	40	56.99%

【蔵持小学校】 合同点検実施日: 令和2年8月17日											箇所数	対策箇所数	完了	実施予定			
											3	5	5	0			
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策年度	進捗状況	実施時期	対応済 予定 困難 不要	○ △ × ー	対策区分					
												ハード整備	取締	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
完了	1	市道里夏秋線	蔵持町里地区内 寺付近の坂	・折れた枝が木に引っかかっている ・落ち葉が多く、雨の日に滑る ・急な坂を児童が走り、転んで怪我をする	・樹木の撤去 ・交通指導	名張市(維持管理)	R2	完了	R2	○			●				
完了	2	市道緑が丘線	緑が丘東の歩道	空き地の生け垣が大きくなりすぎて、道路に出ている	剪定	地域	R2	実施済	R2	○			●				
完了	3	市道町田橋芝出線	正門を出て左に曲がった道	道幅が狭く、交通量が多い	歩道の設置	名張市(維持管理)	-	設置不可	-	×	●						

【桔梗が丘小学校】 合同点検実施日: 令和2年8月6日											箇所数	対策箇所数	完了	実施予定			
											7	10	5	5			
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策年度	進捗状況	実施時期	対応済 予定 困難 不要	○ △ × ー	対策区分					
												ハード整備	取締	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
完了	継続Ⅰ	市道名張駅桔梗が丘線	桔梗が丘郵便局～旧近鉄B館跡地までの歩道	ガードレールがない	ガードレールの設置	名張市(維持管理)	R2	完了	R2	○		●					
	継続Ⅱ	市道桔梗が丘22号線	鹿島宮～三角公園付近の歩道ライン	外側線が消えかけている	線を分かりやすく書き直す	警察	R2以降	R2上申中	R2以降	△	●						
完了	継続Ⅲ	市道桔梗が丘23号線	鹿島宮から165号線に向かう交差点	一旦停止せずにスピードを出して通る車がある	・横断歩道がほしい ・児童が通ることを分かりやすく示してほしい(飛び出し注意、子どもの絵、横断歩道を渡るときの旗を置く等)	警察	-	電柱、消火栓、カーブミラーがあるため、物理的に設置不可	-	×	●						
完了	継続Ⅳ	市道名張駅桔梗が丘線	桔梗が丘商店街のアーケードの電灯	アーケードの電灯が針金だけで吊るしているため危険(地震時も危険)	しっかりと固定をして欲しい	地域	R2	完了	R2	○		●					
	継続Ⅴ	市道桔梗が丘31号線	電話交換所付近～保育園付近	外側線が消えかけている	線を分かりやすく書き直す	警察	R2以降	R2上申中	R2以降	△	●		●				
	1	国道368号	国道368号バイパス桔梗が丘西交差点	児童が多く横断歩道を渡り切れない	青信号時間の延長	警察	R4	4車線化後の様子を見る	R4	△	●						
完了	2	市道桔梗が丘西中央線	桔梗皮フ・内科付近交差点	児童が渡るのに横断歩道がない	横断歩道の設置	警察	-	反対側の歩道を通る児童が多いため、設置不可	-	×	●						

【桔梗が丘南小学校】 合同点検実施日: 令和2年8月21日											箇所数	対策箇所数	完了	実施予定			
											3	6	4	2			
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策年度	進捗状況	実施時期	対応済 予定 困難 不要	○ △ × —	対策区分					
												ハード整備	取締	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
完了	1	市道桔梗が丘中央線	桔梗が丘5 (鳴滝公園(幼稚園)前)	車がスピードを出して通るため危険	注意喚起の路面標示(スクールゾーン)	信号があるため路面表示不可	名張市(維持管理)	—	路面標示不可	—	×	●					
						注意喚起の看板設置	PTA	R2	設置済	R2	○			●			
2	市道桔梗が丘東山墓園線	桔梗が丘南3 (ヤスタモータース前信号)	車がスピードを出して通るため危険	注意喚起の路面標示(スクールゾーン)	信号があるため路面表示不可	名張市(維持管理)	—	路面標示不可	—	×	●						
					注意喚起の看板設置	PTA	R2	対応予定	R3	△			●				
3	市道桔梗が丘中央線	桔梗が丘5-5 (岸井歯科前交差点)	押しボタン式表示の色が見にくい	見やすくしてほしい	押しボタン式表示の修理	警察	—	取扱業者がなく、難しい	—	×	●						
					一方通行の標識の取り換え		R3以降	実施予定	R3以降	△	●						

【桔梗が丘東小学校】 合同点検実施日: 令和2年8月21日											箇所数	対策箇所数	完了	実施予定			
											6	9	8	1			
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策年度	進捗状況	実施時期	対応済 予定 困難 不要	○ △ × —	対策区分					
												ハード整備	取締	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
完了	1	市道桔梗が丘4の51号線	桔梗が丘4番町5街区付近交差点	停止線、「止まれ」の表示が消えている	停止線、「止まれ」塗り直し	警察	R2	塗り直し済	R2	○	●						
完了	2	市道桔梗が丘4の51号線	桔梗が丘4番町5街区付近交差点	停止線、「止まれ」の表示が消えている	停止線、「止まれ」塗り直し	警察	R2	塗り直し済	R2	○	●						
完了	3	市道桔梗が丘4の51号線	桔梗が丘4番町3街区付近交差点	バス通りの抜け道として走る車が多く、危険	看板の設置 ・啓発	PTA	R2	設置済	R2	○				●			
					停止線、「止まれ」塗り直し	警察	R2	塗り直し済	R2	○	●						
完了	4	市道桔梗が丘71号線	桔梗が丘7番町2街区付近	公園内道路の路上駐車が多く児童の登下校が危険	路上駐車禁止のはたらきかけ	警察	R2~	取り締まりの実施	随時	○		●					
完了	5	市道新田蔵持線	美旗中村地内(グリーン塗装とのT字路付近)	草丈が高くなると児童の姿が見にくくなり危険	早めの除草	名張市(維持管理)	R2	除草の実施	R2	○		●					
6	市道桔梗が丘7の32号線	桔梗が丘7番町の公園付近	公園の横T字路の飛び出し	一方の道路の一旦停止 ・カーブミラー設置	Tマークの設置	名張市(維持管理)	R2	Tマークを設置	R2	△	●						
					カーブミラーの設置		—	設置基準に満たないため設置不可	—	×	●						
					注意喚起の看板設置		PTA	R2	設置済	R2	○			●			

【美旗小学校】 合同点検実施日:令和2年8月6日											箇所数	対策箇所数	完了	実施予定		
											11	12	5	7		
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策年度	進捗状況	実施時期	対応済 予定 困難 不要	○ △ × —	対策区分				
												ハード整備	取締	草木	注意喚起	ルート変更等
継続 I	市道新田南古山線	藤が丘4507 (新田南古山線グリーンベルト 付近)	交通量が多く、道幅が狭い	車道・歩道の拡張	道路の拡張	名張市(道路河川)	H29～	道路用地取得に向け交渉中	継続実施中	△	●					
完了	1	県道滝之原美旗停車場線	近鉄踏切(新田)	交通量が多く、道幅・児童待機場所が狭い	安全帯の設置、看板等の設置	三重県	—	対応困難	—	×	●					
	2	市道北部中央線	美旗中村交差点	歩行者用信号機がない	信号機の設置	警察	R2以降	上申中	継続中	△	●					
	3	県道上野名張線	美旗町中2番「喫茶アンビアン ス」前の交差点	車の巻き込みが危険	車の進入を防ぐような柵等の設置	三重県	R2	実施予定	R2	△	●					
完了	4	市道北部中央線	南西原「明日香」前道路	・「止まれ」の道路舗装のみ ・雨の日は冠水する	児童通学路の看板や道路舗装、ミラー 等の設置	警察	—	細い道の方に路面標示をするのが通学路として考えると良いと思われるが、幅員が狭いため、困難	—	×	●					
完了	5	県道上野名張線	大黒ビル前横断歩道	横断歩道での停止がなく危険	・信号機の設置 ・児童通学路の看板の設置	警察	—	信号の設置不可	—	×	●					
							R2	◇、「止まれ」塗り替え検討	R2	塗り替え済	○	●				
	6	国道165号	国道165号・上小波田信号	減速せず危険	児童通学路や法定速度等の看板の設置	三重県	R2	路面標示(スクールゾーン)	R2	△	●					
	7	市道新田下小波田線	下小波田福島商店～桜並木	道が狭く、カーブになっていて車が見えづらい	・ミラーの設置 ・周辺木々の伐採	地域	R2	地域から樹木の所有者に伐採を依頼	R2	△		●				
	8	県道滝之原美旗停車場線	下小波田5差路	交通量が多く、道が狭い	児童通学路の看板設置	三重県	R2	路面標示(スクールゾーン)	R2	△	●					
完了	9	県道上野名張線	上野名張線西原交差点信号 横歩道	歩道が狭い	ポール等の設置	三重県	—	道路幅員が狭いため対応困難	—	×	●					
	10	市道うぐいす台中央線	鶯橋～うぐいす台一騎自治会 コミュニティセンター	通学路の路肩の外側線消えている	外側線の復旧	名張市(維持管理)	R2	復旧予定	R2	△	●					

【すずらん台小学校】 合同点検実施日: 令和2年7月27日											箇所数	対策箇所数	完了	実施予定			
											5	7	5	2			
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策年度	進捗状況	実施時期	対応済 予定 困難 不要	○ △ × -	対策区分					
												ハード整備	取締	草木	注意喚起	ルート変更 等	指導
完了	1	市道すずらん台4号線	小学校運動場の法面下カーブミラー	ミラーが歪んでいてはつきり見えない	カーブミラーの修繕	ミラーと注意板の交換	名張市(維持管理)	R2	R2完了	R2	○	●					
	2	市道すずらん台26号線	すずらん台東2の曲がり角	見通しが悪い	カーブミラーの設置	視野が確保できているためカーブミラー設置不可 Tマークの設置を検討	名張市(維持管理)	- R2	設置基準に満たないため、設置不可 Tマークを設置予定	- R2	× △	●					
	3	市道すずらん台68号線	すずらん台東3(市民センター近く)の曲がり角	見通しが悪い	カーブミラーの設置	視野が確保できないためカーブミラーを設置	名張市(維持管理)	R2	R2設置予定	R2	△	●					
完了	4	市道すずらん台73号線	すずらん台東4の曲がり角	見通しが悪い	カーブミラーの設置	視野が確保できているためカーブミラー設置不可 民家の生け垣の剪定を地域から所有者に依頼	名張市(維持管理) 地域	- R2	設置基準に満たないため、設置不可 剪定済	- R2	× ○	●	●				
完了	5	市道すずらん台73号線	すずらん台11号公園付近	見通しが悪い	カーブミラーの設置	視野が確保できているためカーブミラー設置不可	名張市(維持管理)	-	設置基準に満たないため、設置不可	-	×	●					

【薦原小学校】 合同点検実施日: 令和2年7月20日											箇所数	対策箇所数	完了	実施予定			
											7	14	6	8			
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策年度	進捗状況	実施時期	対応済 予定 困難 不要	○ △ × -	対策区分					
												ハード整備	取締	草木	注意喚起	ルート変更 等	指導
	継続Ⅰ	県道上笠間八幡名張線	荒田橋付近	幅員が狭く交通量が多い 橋の欄干が低い	・歩道の設置 ・路側帯をカラーにしてほしい ・横断歩道の再舗装 ・減速を促す看板の設置	バイパスを計画中 グリーンベルトを検討 横断歩道の塗り直し	三重県 警察	未定 R2	事業実施中 実施予定 舗装済	実施中 R2	△ △ ○	● ● ●					
	継続Ⅱ	県道上笠間八幡名張線	名張市薦生橋付近	・幅員が狭く交通量が多い ・橋の欄干も低く、橋の上に砂利がある	・広くしてほしい ・橋を新しくしてほしい ・整備してほしい	バイパスを計画中 外側線の塗り直し	三重県	未定 R2	事業実施中 実施予定	実施中 R2	△ △	● ●					
	継続Ⅲ	県道山添桔梗が丘線	八幡1300-9手前 (785号線、日立化成前交差点)	交通量が多く歩行者用信号がない	横断歩道に歩行者用信号を設置	現在ある歩行者用信号の移設を検討	警察	R2以降	上申中	R2以降	△	●					
	継続Ⅳ	県道奈良名張線	名張市薦原304(前の道路)	郵便局前の幅員が狭い	道幅を拡張してほしい	バイパスを計画中 スクールゾーンの表示	三重県	未定 R2	事業実施中 実施予定	実施中 R2	△ △	● ●					
完了	1	市道西田原美野原線	西浦橋からバイパスまで	・溝を保護する溝蓋が途切れて危険 ・草木がかなり繁り、通行に危険	・溝蓋の整備 ・定期的な草刈りをしてほしい	幅員が確保されているため、溝蓋の整備不可 草刈りの実施	名張市(維持管理)	- R2	整備不可 草刈り実施済	- R2	× ○	●	●				
完了	2	市道西田原美野原線	バイパスをおりてコリドールロードと合流するところ	・児童が横断する時に危険 ・排水が悪く、車が通るとしぶきが飛ぶ	横断歩道の再舗装	横断歩道の塗り直し 土砂の除去	警察 三重県	R2 R2	舗装済 完了	R2 R2	○ ○	● ●					
	3	県道上笠間八幡名張線	薦原公園前の交差点	車がスピードを出して交差点を通過するため、児童がなかなか横断できない	・信号機の設置 ・「児童横断」等の注意喚起の看板設置	路面標示検討 信号機の設置困難	三重県 警察	R2 -	実施予定 バイパス開通等交通量増加すれば再度検討	R2 -	△ ×	● ●					

番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策年度	進捗状況	実施時期	対応済 予定 困難 不要 ○ △ × -	対策区分					
											ハード整備	取締	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
											10	12	6	6		
1	市道国津箕曲線	つつじが丘北1番町の交差点 (バス通りに出る角)	車の通行が多く、スピードが出ている	注意喚起看板、ストップマークの設置	ストップマークの設置	地域	R2	設置完了	R2	○	●					
					地域回覧にて啓発		R2	注意喚起看板設置不可のため、地域回覧にて啓発	R2	△		●				
2	市道つつじが丘北9号線	つつじが丘北1番町の三叉路	・見通しが悪い ・通り抜けの車が多く、スピードが出ている		地域に注意喚起を回覧	地域	R2	実施予定	R2	△		●				
完了	3	市道つつじが丘北南線	つつじが丘北2番町のフェンス	フェンスが倒れそうで穴もあいている	フェンスの交換	フェンスの補修	名張市(維持管理)	R2	完了	R2	○	●				
4	市道つつじが丘北南線	つつじが丘北8番町のカーブ	郵便局の方向から降りてくる車がスピードを出している	減速表示の看板設置又は路面標示	スピード減速の路面標示を検討	名張市(維持管理)	R2	スピード減速の路面標示を実施予定	R2	△	●					
完了	5	市道つつじが丘北南線	つつじが丘北8番町のT字路	朝の通勤時間帯に交通量が多く、スピードを出す車が多いため危険	横断歩道の再塗装、速度減速の標示	横断歩道と◇の塗り直し	警察	R2	実施済	R2	○	●				
完了	6	市道下比奈知つつじが丘線	つつじが丘南1番町の道路	横断歩道がないため、遠回りをして通学している	横断歩道を設置し通学路を変更したい	本部に上申した結果、設置不可との回答	警察	-	勾配があり、下り坂で速度が上がり停止距離が長くなるため設置不可	-	×	●				
7	市道つつじが丘南1号線	つつじが丘南2番町 (幹線道路～南中学校区間)	南中学校方向への車が多く危険	注意喚起看板の設置	地域回覧にて啓発	地域	R2	注意喚起看板設置不可のため、地域回覧にて啓発	R2	△			●			
8	市道つつじが丘南19号線	つつじが丘南3番町の交差点	抜け道として利用されており、子どもたちが歩いてもスピードを出して車が通過する	注意喚起看板(通り抜け禁止)の設置	注意看板の設置	地域	R2	実施予定	R2	△			●			
9	市道つつじが丘南19号線	つつじが丘南3番町のT字路	スピードを出して降りてくる車が一時停止せず危険	一時停止標識、一時停止線、止まれの標示	一時停止標識等不可	警察	-	見通しの悪い交差点には徐行義務があるため、一時停止までは不要	-	×	●					
					Tマークの検討	名張市(維持管理)	R2	設置予定	R2	△	●					
完了	10	市道下比奈知つつじが丘線	つつじが丘南2番町 (坂東造園前)	近くの横断歩道ではなく、実際は横断歩道のないこの交差点を横断している	横断歩道の移設	移設不可	警察	-	移設は難しい(横断歩道の間隔から要望箇所に設置するのであれば他の既設の横断歩道を撤去することになる)	-	×	●				

【北中学校】 合同点検実施日: 令和2年8月3日

箇所数	対策箇所数	完了	実施予定
4	6	2	4

番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策年度	進捗状況	実施時期	対応済 予定 困難 不要 ○ △ × -	対策区分					
											ハード整備	取締	草木	注意喚起	ルート変更 等	指導
継続Ⅰ	市道西原開拓線	西原町 (ダイソー前の信号)	交通量が多く、右折車が無理に右折をして生徒の横断が危険	・右折信号の設置 ・信号機の時間の延長	右折レーンの設置	名張市(道路河川)	R1~	ダイソー側の用地取得交渉中	R1~	△	p:					
					・右折信号の設置 ・信号機の時間延長は不可	警察	右折レーンの設置後右折信号設置予定		△	●						
継続Ⅱ	市道西原開拓線	モリシマ前からグリーンピア前	・道路が狭く、交通量が多い ・道路が冠水することがある ・道路にワダチができており、雨天時等には水はねが起り歩行者が大変危険	・道幅の拡張及びワダチの解消、歩道の整備 ・排水の整備	歩道の整備(蓋をかける) ・グリーンベルトの設置 ・路肩確保と舗装整備	名張市(道路河川)	R1	R2より工事着手	R2~R5	△	●					
					雨水排水路の整備	名張市(維持管理)	R1	完了	R1	○	●					
継続Ⅲ	市道新田南古山線	うぐいす台入り口から南古山	道が狭い所と広いところが点在し交通量も多い	通学路であり注意喚起の表示設置	道の拡張の為、土地の持ち主と交渉中	名張市(道路河川)	H29~	道路用地取得に向け交渉を行っている	継続実施中	△	●					
完了	1	市道北部中央線	明日香前交差点	登校時と出勤時が重なり危険	注意喚起看板の設置	学校	R2	完了	R2	○					●	

【桔梗が丘中学校】		合同点検実施日: 令和2年8月19日														
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策年度	進捗状況	実施時期	対応済 予定 困難	○ △ ×	対策区分				
												ハード整備	取締	草木	注意喚起	ルート変更 等
継続Ⅰ	桔梗が丘61号線	桔梗が丘61号線(中学校前)~国道165号間	街路樹の根がはびこり、歩道が凸凹になっている	街路樹の伐採と歩道の凸凹解消のための歩道整備	本年度より国道165号側から4年計画で街路樹の伐採・歩道整備を実施	名張市(維持管理)	令和元年度~5年度	令和元年度より年次計画で実施中	令和元年度~5年度	△	●					
継続Ⅱ	国道368号	国道368号バイパス桔梗が丘西交差点	現在横断歩道が無く危険	横断歩道設置(道路西側へ南北方向)	国道368号バイパス4車線化工事が完了後、口の字型の横断歩道交差点となる予定	警察	R3以降	実施予定	R3以降	△	●					
完了	1	市道緑が丘11号線	緑が丘東のT字路(緑が丘農園付近)	自転車で左折時に膨らむため、車と接触しそうになる	生徒への交通指導	学校	R2	生徒への交通指導を実施	R2	○						●
完了	2	市道桔梗が丘西1番町中央線	桔梗が丘西1番町の歩道(緑が丘方面~ヤオヒコ前信号)	歩道が狭く、凸凹があるため危険	歩道の拡幅	生徒への交通指導	R2	凸凹は歩道の切り下げのため、対応困難	-	×	●					
								生徒への交通指導	R2	生徒への交通指導を実施	R2	○				
	3	市道名張駅桔梗が丘線	桔梗が丘4番町4街区の交差点(パンリッチ付近)	脇道が鋭角になっており、出てきた車が見えづらく、接触しそうになる	横断歩道の設置	警察	R2	設置の検討	R2	△	●					
	4	市道名張駅桔梗が丘線	歩道(百五銀行~井上不動産)	反対側の歩道には車止めポールが設置されたが、こちら側にはない	車止めポールの設置	名張市(維持管理)	R3	設置を検討中	R3	△	●					
完了	5	市道名張駅桔梗が丘線	桔梗が丘4番町地内歩道	路面が傷んでおり、自転車通学に危険	歩道の補修	名張市(維持管理)	R2	補修完了	R2	○	●					
	6	国道165号線	国道165号線の歩道橋	歩道橋の老朽化	歩道橋の修理整備	三重県	R3以降	橋梁点検で構造的には問題ないと判断されているが、修理(塗装塗替等)のため予算を要求していく	R2	△	●					
完了	7	市道名張駅桔梗が丘線	元中京銀行角交差点	交差点横断歩道の自転車横断帯が消えかけている	自転車横断帯の塗り直し希望	警察	R2	塗り直し済	R2	○	●					
完了	8	市道名張駅桔梗が丘線	桔梗が丘8番町下バス停角交差点	交差点横断歩道の自転車横断帯が消えかけている	自転車横断帯の塗り直し希望	警察	R2	塗り直し済	R2	○	●					
完了	9	国道165号線	ローソン角交差点	交差点横断歩道の自転車横断帯が消えかけている	自転車横断帯の塗り直し希望	警察	R2	塗り直し済	R2	○	●					

【全体】				
箇所数	対策箇所数	完了	実施予定	R2完了
67	93	53	40	56.99%

対策区分					
ハード整備	取締	草木	注意喚起	ルート変更	指導
72	2	6	8	1	4

- 【対策区分の説明】
- ・ハード整備: 道路等の整備
 - ・取締り: 警察による取締り等
 - ・草木: 草木類の除去
 - ・注意喚起: 通学路看板等設置による注意喚起
 - ・ルート変更: 通学路の変更検討
 - ・指導: 児童生徒への交通指導