

対策一覧表総括表(Bグループ)

Bグループ進捗状況

全84件(桔梗が丘中学校区、北中学校区、南中学校区):R3年度合同点検実施 ※桔梗が丘中学校、北中学校を除く

【蔵持小学校】

箇所数	対策箇所数	完了	困難・不可	実施予定・未定	備考
8	10	5	0	5	

【薦原小学校】

箇所数	対策箇所数	完了	困難・不可	実施予定・未定	備考
11	18	10	2	6	R2年度からの継続4件(県道整備3件、歩行者用信号設置1件)

【美旗小学校】

箇所数	対策箇所数	完了	困難・不可	実施予定・未定	備考
8	9	1	2	6	R2年度からの継続4件(県道整備2件、市道整備1件、歩行者用信号設置1件)

【桔梗が丘小学校】

箇所数	対策箇所数	完了	困難・不可	実施予定・未定	備考
12	19	10	1	8	R2年度からの継続3件(規制解除2件、横断歩道設置1件)

【桔梗が丘南小学校】

箇所数	対策箇所数	完了	困難・不可	実施予定・未定	備考
6	10	4	3	3	R2年度からの継続2件(注意喚起看板設置1件、標識取替1件)

【桔梗が丘東小学校】

箇所数	対策箇所数	完了	困難・不可	実施予定・未定	備考
7	9	7	0	2	

【つつじが丘小学校・南中学校】

箇所数	対策箇所数	完了	困難・不可	実施予定・未定	備考
6	11	3	0	8	R2年度からの継続3件(市道整備1件、地域啓発1件、注意喚起看板設置1件)

【すずらん台小学校】

箇所数	対策箇所数	完了	困難・不可	実施予定・未定	備考
11	16	9	0	7	

【桔梗が丘中学校】

箇所数	対策箇所数	完了	困難・不可	実施予定・未定	備考
11	12	9	1	2	R2年度からの継続2件(市道整備1件、横断歩道設置1件)

【北中学校】

箇所数	対策箇所数	完了	困難・不可	実施予定・未定	備考
4	6	2	0	4	R2年度からの継続3件(市道整備3件)

【全体】

箇所数	対策箇所数	完了	困難・不可	実施予定・未定	備考
84	120	60	9	51	50.00%

【蔵持小学校】		合同点検実施日:令和3年9月30日										箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定	
												8	10	5	0	5	
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 予定 困難 不要	○ △ × —	対策区分					
												ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
完了	1	市道東町桔梗が丘線	蔵持市民センター・春日神社前交差点	午前8時前後の交通量が多い	信号の設置	・横断歩道の塗り直し ・一時停止標示の塗り直し	警察	R3	対応済	R3	○	●					
完了	2	市道里夏秋線	緑が丘集会所付近	通学時の交通量が多い	時間制一方通行	一時停止標示の塗り直し	警察	R3	対応済	R3	○	●					
						交通指導	学校	R3	継続実施	R3	○					●	
	3	市道緑が丘1号線	緑が丘東、中央3番バス停交差点～こがね地藏間道路	・通学時の交通量が多い ・歩道が狭い	時間制一方通行	横断歩道予告マーク(◇)の塗り直し	警察	R3	対応予定	R4	△	●					
						交通指導	学校	R3	継続実施	R3	○					●	
	4	市道里緑が丘線	緑が丘中央通りの交差点(緑が丘中203番地付近)	登校時の交通量が多く、児童の横断も多い	時間制一方通行	横断歩道予告マーク(◇)の塗り直し	警察	R3	対応予定	R4	△	●					
	5	市道里緑が丘線	緑が丘中央通りの交差点(緑が丘西263番地付近)	登校時の交通量が多く、児童の横断も多い	時間制一方通行	横断歩道予告マーク(◇)の塗り直し	警察	R3	対応予定	R4	△	●					
完了	6	主要地方道上野名張線	蔵持町里交差点信号	信号の横断時間が短い	信号時間の調整	交通指導	学校	R3	継続実施	R3	○						●
	7	市道東町桔梗が丘線	春日神社～桔梗が丘駅間道路	・登校時の交通量が多い ・歩道が狭いため、自動車が対向する際、歩行児童と接触する恐れあり	・ガードレール、ポールを設置 ・歩道グリーンゾーンの拡幅	外側線の塗り直し	名張市(維持管理)	R3	対応予定	R3	△	●					
	8	市道町田橋芝出線	蔵持小学校グラウンド門付近	道幅が狭いため、歩行児童と自動車が接触する恐れあり	時間制一方通行	市道赤坂夏秋橋線延長工事中	名張市(道路河川)	R3	対応予定	実施中	△	●					

【蕨原小学校】 合同点検実施日：令和3年9月7日

箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
11	18	10	2	6

番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 予定 困難 不要	○ △ × ー	対策区分				
												ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等
(継続) I	県道上笠間八幡名張線	荒田橋付近	幅員が狭く交通量が多い 橋の欄干が低い	・歩道の設置 ・路側帯をカラーにしてほしい ・横断歩道の再舗装 ・減速を促す看板の設置	バイパスを計画中	三重県	R2	事業実施中	実施中	△	●					
					グリーンベルトを検討			実施済	R2	○	●					
					横断歩道の塗り直し			警察	R2	○	●					
(継続) II	県道上笠間八幡名張線	名張市蕨生橋付近	・幅員が狭く交通量が多い ・橋の欄干も低く、橋の上に砂利がある	・広くしてほしい ・橋を新しくしてほしい ・整備してほしい	バイパスを計画中	三重県	R2	事業実施中	実施中	△	●					
					外側線の塗り直し			実施済	R2	○	●					
(継続) III	県道山添桔梗が丘線	八幡1300-9手前 (785号線、日立化成前交差点)	交通量が多く歩行者用信号がない	横断歩道に歩行者用信号を設置	現在ある歩行者用信号の移設を検討	警察	R2以降	上申中	R2以降	△	●					
(継続) IV	県道奈良名張線	名張市蕨生304(前の道路)	郵便局前の幅員が狭い	道幅を拡張してほしい	バイパスを計画中	三重県	R2	事業実施中	実施中	△	●					
					スクールゾーンの表示			実施済	R2	○	●					
完了	1	国道368号線	八幡工業団地1交差点 (4車線)	・無理に左折する車がある ・車線が増えたためスピードが出やすい ・路面に傾斜がついたため見通しが悪い	ガードレール、ポールを設置	三重県	R3	車止めポールの設置検討	R3	○	●					
					ポストコーンの設置			R3	○	●						
					タイム表示信号機設置検討			警察	-	×	●					
完了	2	市道夏秋八幡線	バス停「蕨原市民センター前」 付近	保育所の送迎と思われる車がスピードを出して通り抜け、危険	注意喚起の看板設置	保育所に申し出	学校	R3	保育所へ依頼済	R3	○			●		
完了	3	市道夏秋八幡線	八幡お墓付近	保育所の送迎と思われる車がスピードを出して通り抜け、危険	注意喚起の看板設置	保育所に申し出	学校	R3	保育所へ依頼済	R3	○			●		
完了	4	県道上笠間八幡名張線	蕨生区内道路	・道路が狭いが、車の量が多い ・時々大型車が通る	道路に大きく「通学路」と標記	路面標示	三重県	R3	路面標示(スクールゾーン)設置	R3	△	●				
					AM9時まで大型車通行禁止希望	規制を検討	警察	-	×	●						
完了	5	市道北部中央線	西浦橋交差点	横断歩道の白線が半分消えている	横断歩道の塗り直し	塗り直し	警察	R3	対応済	R3	○	●				
完了	6	市道北部中央線	伊賀コリドールロードよりココロ に入る交差点	横断歩道の白線が消えている	横断歩道の塗り直し	塗り直し	警察	R3	対応済	R3	○	●				
完了	7	市道西田原美野原線	西田原公民館付近	道路幅が狭いが交通量が多く車との接触の危険がある	道路幅を広げて歩行者の安全を確保	路肩の整備を行い道路幅を確保し、歩行帯を設ける	名張市(道路河川)	R3	対応予定	R4~R7	△	●				

【美旗小学校】

合同点検実施日：令和3年9月17日

箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
8	9	1	2	6

番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 予定 困難 不要	○ △ × —	対策区分					
												ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
(継続) I	市道新田南古山線	藤が丘4507 (新田南古山線グリーンベルト 付近)	カーブで見通しが悪い上、道路幅が狭い にもかかわらず交通量が多く歩行者が危険	車道・歩道の整備	道路の拡張及び歩道設置	名張市(道路河川)	H29	・道路用地取得に向け交渉 中 ・取得箇所については部分 整備を検討	継続実施中	△	●						
困難 (継続) II	県道滝之原美旗停車場線	近鉄踏切(新田)	交通量が多く、道幅・児童待機場所が狭い	安全帯の設置、看板等の設置		三重県	R2	対応困難	—	×	●						
(継続) III	市道北部中央線	美旗中村交差点	歩行者用信号機がない	信号機の設置	歩行者用信号機の設置	警察	R2	上申中	継続中	△	●						
完了 (継続) IV	県道上野名張線	上野名張線西原交差点信号 横歩道	歩道が狭い	ポール等の設置	道路幅員が狭いため対応困難 交通指導	三重県 学校	— R3	対応困難 継続実施	— R3	× ○	●					●	
1	市道名張田園タウン15号 線	美旗駅前～美旗中村方面道 路	スピードがでる道路で、S字カーブもあり、 縁石のみのところが心配	ガードレールの設置	車止め等の対策を検討	名張市(維持管理)	R3	対応予定	R4	△	●						
2	市道上野名張線	美旗小学校前信号～女郎塚 方面の直線道路	・カラーベイントのみで縁石もガードレール もない ・伊賀神戸方面の抜け道になっており、朝 の交通量が多い	ガードレールの設置等の設置	ガードパイプ、ポストコーン の設置	三重県	R3	対応中	R3～	△	●						
3	市道新田南古山線	うぐいす台～南古山方面	道幅が狭く、伊賀市方面の抜け道になっ ており、スピードを出す車が多い	・通学路を示す表示 ・時間帯交通制限	2箇所スクールゾーンの路 面標示	名張市(維持管理)	R3	対応予定	R3	△	●						
4	市道上野名張線	美旗小学校前信号～初瀬街 道のグリーンハイツ方面	・道幅が狭いが、スピードを出す車も多く、 朝夕の交通量が多い ・保育所の送迎車も多い	・通学路を示す表示 ・時間帯交通制限	保育所等への注意喚起	地域	R3	対応予定	R3	△				●			

【桔梗が丘小学校】

合同点検実施日：令和3年10月7日

箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
12	19	10	1	8

番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 予定 困難 不要	○ △ × —	対策区分					
												ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
継続Ⅰ	市道桔梗が丘22号線	桔梗が丘小学校～三角公園 付近の歩道ライン	外側線が消えかけている	線を分かりやすく書き直す	駐停車禁止ラインの部分について、規制解除	警察	R2以降	R3規制解除 R4破線削除	R2以降	△	●						
					外側線を塗る	名張市(維持管理)	R2以降	R4外側線設置予定	R2以降	△	●						
完了 継続Ⅱ	市道桔梗が丘23号線	鹿島宮から165号線に向かう 交差点	一旦停止せずにスピードを出して通る車 がある	・横断歩道がほしい ・児童が通ることを分かりやすく示してほ しい(飛び出し注意、子どもの絵、横断歩 道を渡る時の旗を置く等)	横断歩道の設置検討	警察	—	電柱、消火栓、カーブミラー があり、物理的に設置不可	—	×	●						
						学校	R3	交通指導	R3	○					●		
継続Ⅲ	市道桔梗が丘31号線	電話交換所付近～保育園付 近	外側線が消えかけている	線を分かりやすく書き直す	駐停車禁止ラインの部分について、規制解除	警察	R2以降	R3規制解除 R4破線削除	R2以降	△		●					
					外側線を塗る	名張市(維持管理)	R2以降	R4外側線設置予定	R2以降	△	●						
完了 1	国道368号	桔梗が丘西交差点(ファミリー マート付近)	横断歩道の位置が交差点に近く、待つ児 童と中学生の自転車がバッティングしてし まう	横断歩道を約2m東側にずらしてほしい	ガードパイプ等の設置	三重県	R3	対応済	R3	○	●						
完了 2	国道368号	桔梗が丘西交差点(ファミリー マート付近)	南東側の車道と歩道の段差が4車線後高 くなり危険	段差改善	段差解消	三重県	R3	対応済	R3	○	●						
完了 3	市道里八幡工業団地線	ヤオヒコ～桔梗が丘西交差点 (桔梗が丘西1番町)	交通量が多く危険	歩道の拡幅	交通指導	学校	R3	継続実施	R3	○						●	
4	市道桔梗が丘32号線	桔梗が丘小学校南側 (保育園側)	迎えの車がも多く危険	保育所迎え場所の制限	保育所に申し出	学校	R3	対応予定	R3	△				●			
5	市道桔梗が丘22号線	名張市桔梗が丘西3番町・桔 梗皮フ・内科～北方向	交通量が多く危険	歩道をガードする設備の設置	交通指導	学校	R3	継続実施	R3	○						●	
					注意喚起の看板設置	PTA	R3	対応予定	R3	△			●				
6	市道桔梗が丘西中央線ほ か	名張市桔梗が丘西3番町～西 4番町の間の道路	交通量が多く危険	歩道をガードする設備の設置	横断歩道の塗り直し	警察	R3	対応予定	R3	○						●	
					交通指導	学校	R3	継続実施	R3	○					●		
					注意喚起の看板設置	PTA	R3	対応予定	R3	△			●				
7	市道桔梗が丘西6の1号線	名張市桔梗が丘西6番町・バイ パス高架道路	交通量が多く危険	歩道をガードする設備の設置	交通指導	学校	R3	対応予定	R3	○						●	
					注意喚起の看板設置	PTA	R3	対応予定	R3	△			●				
完了 8	市道桔梗が丘中央線 市道中ノ切猿喰線	桔梗が丘駅周辺横断歩道	交通量が多く危険	停止線等をわかりやすくする	児童が通る箇所の塗り直し	警察	R3	対応済	R3	○	●						
完了 9	市道名張駅桔梗が丘線	百五銀行前交差点	雨天時に冠水がたびたび起こる	排水整備	雨の多い時期は、草等のつ まりがないか事前に見回りを 実施	名張市(維持管理)	R3	定期的に清掃	R3	○		●					

【桔梗が丘南小学校】 合同点検実施日：令和3年9月24日

箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
6	10	4	3	3

番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 予定 困難 不要	○ △ × —	対策区分					
												ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
完了	(継続) I	市道桔梗が丘東山墓園線	桔梗が丘南3 (ヤスタモーター前信号)	車がスピードを出して通るため危険	注意喚起の路面標示(スクールゾーン)	信号があるため路面表示不可	名張市(維持管理)	—	路面標示不可	—	×	●					
													注意喚起の看板設置	PTA	R2	対応済	R3
完了	(継続) II	市道桔梗が丘中央線	桔梗が丘5-5 (岸井歯科前交差点)	押しボタン式表示の色が見えにくい	見やすくしてほしい	押しボタン式表示の修理	警察	-	修理困難	-	×	●					
													一方通行の標識の取り換え		R2	実施済	R3
完了	1	市道桔梗が丘中央線	桔梗が丘5番町 (ステーキハウスモトハシ交差点)	横断歩道はあるが、直線道路で車のスピードが出やすい	信号機の設置	・信号機の設置検討 ・黄色中央線、横断歩道予告マーク(◇)、一時停止標示の塗り直し	警察	R3	・交通量から信号機の設置困難 ・黄色中央線、横断歩道予告マーク(◇)、一時停止標示の塗り直し済	R3	○	●					
	2	市道桔梗が丘52号線	桔梗が丘5番町ステーキハウスモトハシからローソン桔梗が丘6番町店に抜ける道路	交差点では左右が見えづらく、確認しづらい	・カーブミラーの設置 ・スクールゾーンの標示	一時停止標示の塗り直し	警察	R3	対応済	R3	○	●					
						・交差点マーク(+)の設置 ・センターラインの塗り直し	名張市(維持管理)	R3	対応予定	R3	△	●					
	3	市道桔梗が丘南中央1号線	桔梗が丘南ヤスタモーター交差点から住宅街に入る道路	車の往来があり、歩道がないので安全面が心配	歩道の設置	ポストコーンの設置検討	名張市(維持管理)	R3	対応予定	R4	△	●					
	4	市道桔梗が丘5の95号線	桔梗が丘5番町8街区18番地付近四つ角	・過去5年で5件交通事故あり ・交差点での車両の衝突事故あり	・止まれ標示 ・十字マーク標示	一時停止規制の検討	警察	-	見通しが悪い交差点には徐行義務があるため、一時停止規制は困難	-	×	●					
						交差点マーク(+)の設置	名張市(維持管理)	R3	対応予定	R3	△	●					

【桔梗が丘東小学校】 合同点検実施日：令和3年9月9日

箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
7	9	7	0	2

番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 予定 困難 不要	○ △ × —	対策区分					
												ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
完了	1	市道桔梗が丘71号線	「人形の早業」から国道165号線に抜けるカーブ状の道(桔梗が丘6番町)	スピードを出す車があり、見通しを良くするため左側通行を行っている	スピードを出す車への注意・警察の見回り	交番にもパトロール依頼中	警察	R3	実施中	継続	○	●					
完了	2	市道桔梗が丘7の31号線	国道165号線と並行している1本入った道路(桔梗が丘6番町)	細い道だが、スピードを落とさず通行する車が多い	スピードを出す車への注意・警察の見回り	交番にもパトロール依頼中	警察	R3	実施中	継続	○	●					
完了	3	市道桔梗が丘71号線	公園から桔梗が丘東小学校に向かう交差点(桔梗が丘7番町)	「止まれ」の文字が薄くなり、一旦停止しない車がいる	・警察の見回り ・「止まれ」塗り直し	交番にもパトロール依頼中	警察	R3	実施中	継続	○	●					
						一時停止塗り直し		R3	実施済	R3	○	●					
	4	市道名張駅桔梗が丘線	東整形前の道路(桔梗が丘8番町)	黄色点滅の信号でスピードを落とさない車が多い	・注意喚起 ・見回り	交通指導	学校	R3	継続実施	R3	○						●
						注意喚起の看板設置検討	PTA	R3	対応予定	R3	△	●					
完了	5	市道新田蔵持線	美旗中村～池の台へ向かう道(スケートボード練習場付近)	T字路付近に小屋があり、道に草がせり出して見通しが悪い	草を刈り、見通しを良くする	草刈り実施	名張市(維持管理)	R3	年2回除草実施	R3	○	●					
	6	市道桔梗が丘61号線	桔梗が丘中学校北西交差点～桔梗が丘4番町7街区59番地付近交差点	街路樹により歩道幅が狭くなっており、通行の支障になっている	街路樹の伐採と歩道の再舗装により通学路の安全を確保する	歩道整備を行う(歩道舗装工事・街路樹伐採・街渠工)	名張市(維持管理)	R3	対応予定	R4～R8	△	●	●				
完了	7	市道桔梗が丘61号線	桔梗が丘中学校北西交差点の歩行者用信号機	ガラスカバーが汚れており、信号の色が見えにくい	ガラスカバーの交換	LDE信号機に交換	警察	R3以降	対応済	R3以降	○	●					

【つつじが丘小学校・南中学校】 合同点検実施日: 令和3年9月24日(南中学校: 令和2年8月7日)											箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定	
											6	11	3	0	8	
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 予定 困難 不要 ○ △ × —	対策区分					
											ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
(継続) I	市道つつじが丘北9号線	つつじが丘北1番町の三叉路	・見通しが悪い ・通り抜けの車が多く、スピードが出ている	地域に注意喚起の回覧	ストップマークの設置	地域	R2	設置完了	R2	○	●					
					交差点マーク(T)設置	名張市(維持管理)	R3	対応予定	R3	△	●					
完了 (継続) II	市道つつじが丘南1号線	つつじが丘南2番町 (幹線道路～南中学校区間)	南中学校方向への車が多く危険	注意喚起看板の設置	地域回覧にて啓発	地域	R2	注意喚起看板設置不可のため、地域回覧にて啓発	R3	○			●			
(継続) III	市道つつじが丘南19号線	つつじが丘南3番町の交差点	抜け道として利用されており、子どもたちが歩いているにもかかわらずスピードを出して車が通過する	注意喚起看板(通り抜け禁止)の設置	注意看板の設置	地域	R2	実施予定	R3	△			●			
1	市道春日丘中央線	春日丘2番町バス停付近	名張駅側から来る車にとって見通しが悪いが、スピードを出して拳がってくるため、横断歩道を利用するときに危険を感じる	地域に注意喚起の回覧	横断歩道、横断歩道予告マーク(◇)の塗り直し	警察	R3	対応予定	R3	△	●					
					減速を促す破線設置予定	名張市(維持管理)	R3	対応予定	R3	△	●					
					低木、街路樹の剪定		R3	対応予定	R3	△		●				
2	市道春日丘中央線	春日丘3番町バス停付近	つつじが丘側から来る車は、下りであることもあり、かなりのスピードで下ってくるため、横断歩道を利用するときに危険を感じる	地域に注意喚起の回覧	横断歩道、横断歩道予告マーク(◇)の塗り直し	警察	R3	対応予定	R3	△	●					
					減速を促す破線設置予定	名張市(維持管理)	R3	対応予定	R3	△	●					
					低木、街路樹の剪定		R3	対応予定	R3	△		●				
完了 3	市道つつじが丘北南線	つつじが丘北7番町204番地付近交差点	・歩道が狭く、空き地の草木が歩道側に伸びている ・標識もあるため、傘をさす時は車道に降りて通行している	通学路の変更	草木伐採完了により、交通指導を実施	学校	R3	対応済	R3	○			●			

【すずらん台小学校】 合同点検実施日: 令和3年10月5日											箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定		
											11	16	9	0	7		
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 予定 困難 不要 ○ △ × ー	対策区分						
											ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導	
	1	市道すずらん台中央線	すずらん台市民センター前交差点	車がスピードを出して曲がる	ガードコーンの設置	車止めボールの設置	名張市(維持管理)	R3	対応予定	R3	△	●					
完了	2	市道すずらん台63号線	すずらん台東3番町106番地付近交差点	車の通りが見えにくい	・カーブミラーの設置 ・注意喚起看板の設置	交通指導	学校	R3	継続実施	R3	○						●
						・注意喚起の看板設置 ・ストップマークの設置	PTA	R3	対応済	R3	○		●				
完了	3	市道すずらん台4号線	すずらん台東3番町149番地付近交差点	直線道路でスピードが出やすく、通行量も多い	横断歩道の設置	交通指導	学校	R3	継続実施	R3	○						●
						注意喚起の看板設置	PTA	R3	対応済	R3	○		●				
完了	4	市道すずらん台4号線	すずらん台東5番町244番地付近交差点	直線道路でスピードが出やすく、通行量も多い	・一時停止標示の塗り直し ・注意喚起看板の設置	一時停止標示の塗り直し	警察	R3	対応済	R3	○	●					
	5	市道すずらん台中央線	すずらん台東1番町1番地付近交差点	直線道路でスピードが出やすく、通行量も多い	・信号の設置 ・注意喚起看板の設置	一時停止標示、横断歩道予告マーク(◇)の塗り直し	警察	R3	対応予定	R4	△	●					
完了	6	市道すずらん台28号線	すずらん台4号公園付近の道路	道路幅が狭く危険	歩行者用白線の設置	交通指導	学校	R3	継続実施	R3	○						●
	7	市道すずらん台中央線	すずらん台東2番町1番地付近交差点	大型車が通行するため危険	注意喚起の看板設置	・横断歩道の塗り直し ・横断歩道の延長	警察	R3	対応予定	R4	△	●					
						車止めボールの設置	名張市(維持管理)	R3	対応予定	R3	△	●					
完了	8	市道すずらん台中央線	すずらん台西3番町78番地付近交差点	車がスピードを上げて通るため危険	注意喚起の看板設置	交通指導	学校	R3	継続実施	R3	○						●
						注意喚起の看板設置	PTA	R3	対応済	R3	○		●				
	9	市道すずらん台中央線	すずらん台西3番町212番地付近交差点	車がスピードを上げて大通りに出てくるため危険	・ガードレールの設置 ・信号の設置	車止めボールの設置	名張市(維持管理)	R3	対応予定	R3	△	●					
完了	10	市道すずらん台28号線	すずらん台西3番町ゲートポール場付近交差点	直線道路でスピードが出やすく、通行量も多い	注意喚起の看板設置	注意喚起の看板設置	PTA	R3	対応済	R3	○			●			
	11	市道すずらん台中央線	すずらん台西1番町227番地付近交差点	直線道路でスピードが出やすく、通行量も多い	信号の設置	横断歩道予告マーク(◇)の塗り直し	警察	R3	対応予定	R4	△	●					
						スピード減速のための白の破線を設置	名張市(維持管理)	R3	対応予定	R3	△	●					

【桔梗が丘中学校】 合同点検実施日：令和2年8月19日											箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定	
											11	12	9	1	2	
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 予定 困難 不要	○ △ × ー	対策区分				
												ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等
継続 I	桔梗が丘61号線	桔梗が丘61号線(中学校前)～国道165号間	街路樹の根がはびこり、歩道が凸凹になっている	街路樹の伐採と歩道の凸凹解消のための歩道整備	本年度より国道165号側から4年計画で街路樹の伐採・歩道整備を実施	名張市(維持管理)	令和元年度～5年度	令和元年度より年次計画で実施中	令和元年度～5年度	△	●					
完了	継続 II	国道368号	国道368号バイパス桔梗が丘西交差点	現在横断歩道が無く危険	横断歩道設置(道路西側へ南北方向)	警察	R3	口の字型で横断歩道を設置済	R3	○	●					
完了	1	市道緑が丘11号線	緑が丘東のT字路(緑が丘農園付近)	自転車で左折時に膨らむため、車と接触しそうになる	生徒への交通指導	学校	R2	生徒への交通指導を実施	R2	○						●
完了	2	市道桔梗が丘西1番町中央線	桔梗が丘西1番町の歩道(緑が丘方面～ヤオヒコ前信号)	歩道が狭く、凸凹があるため危険	歩道の拡幅	名張市(維持管理)	-	凸凹は歩道の切り下げのため、対応困難	-	×	●					
					生徒への交通指導	学校	R2	生徒への交通指導を実施	R2	○						●
	3	市道名張駅桔梗が丘線	桔梗が丘4番町4街区の交差点(パンリッチ付近)	脇道が鋭角になっており、出てきた車が見えづらく、接触しそうになる	横断歩道の設置	警察	R2	設置の検討	R2以降	△	●					
完了	4	市道名張駅桔梗が丘線	歩道(百五銀行～井上不動産)	反対側の歩道には車止めポールが設置されたが、こちら側にはない	車止めポールの設置	名張市(維持管理)	R3	設置完了	R3	○	●					
完了	5	市道名張駅桔梗が丘線	桔梗が丘4番町地内歩道	路面が傷んでおり、自転車通学に危険	歩道の補修	名張市(維持管理)	R2	補修完了	R2	○	●					
完了	6	国道165号線	国道165号線の歩道橋	歩道橋の老朽化	歩道橋の修理整備	三重県	R3以降	(階段部)剥がれてきていた壁面板をビス止め、階段角部に蹴踏き防止を兼ねて滑り止め角ガードを設置(橋全体)塗装塗替補修については予算がつき次第対応	R3	○	●					
完了	7	市道名張駅桔梗が丘線	元中京銀行角交差点	交差点横断歩道の自転車横断帯が消えかけている	自転車横断帯の塗り直し希望	警察	R2	塗り直し済	R2	○	●					
完了	8	市道名張駅桔梗が丘線	桔梗が丘8番町下バス停角交差点	交差点横断歩道の自転車横断帯が消えかけている	自転車横断帯の塗り直し希望	警察	R2	塗り直し済	R2	○	●					
完了	9	国道165号線	ローソン角交差点	交差点横断歩道の自転車横断帯が消えかけている	自転車横断帯の塗り直し希望	警察	R2	塗り直し済	R2	○	●					

【北中学校】 合同点検実施日：令和2年8月3日											箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定	
											4	6	2	0	4	
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 予定 困難 不要 ○ △ × ー	対策区分					
											ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
継続Ⅰ	市道西原開拓線	西原町 (ダイソー前の信号)	交通が多く、右折車が無理に右折をして生徒の横断が危険	・右折信号の設置 ・信号機の時間の延長	右折レーンの設置	名張市(道路河川)	R1~	ダイソー側の用地取得交渉中	R1~	△	●					
					・右折信号の設置 ・信号機の時間延長は不可	警察				△	●					
継続Ⅱ	市道西原開拓線	モリシマ前からグリーンピア前	・道路が狭く、交通が多い ・道路が冠水することがある ・道路にワダチができており、雨天時等には水はねが起り歩行者が大変危険	・道幅の拡張及びワダチの解消、歩道の整備 ・排水の整備	歩道の整備(蓋をかける) ・グリーンベルトの設置 ・路肩確保と舗装整備	名張市(道路河川)	R1	R2より工事着手	R2~R5	△	●					
					雨水排水路の整備	名張市(維持管理)	R1	完了	R1	○	●					
継続Ⅲ	市道新田南古山線	うぐいす台入り口から南古山	道が狭い所と広いところが点在し交通も多い	・通学路であり注意喚起の表示設置 ・未整備区間の道幅の拡張及びワダチの解消、歩道の整備	道路の拡張、ワダチ解消及び歩道設置	名張市(道路河川)	H29~	道路用地取得に向け交渉中	継続実施中	△	●					
完了	1	市道北部中央線	明日香前交差点	登校時と出勤時が重なり危険	注意喚起看板の設置	学校	R2	完了	R2	○					●	

【全体】				
箇所数	対策箇所数	完了	実施予定	R3完了
84	120	60	9	50.00%

対策区分					
ハード整備	取締	草木	注意喚起	ルート変更	指導
77	5	5	16	1	17

- 【対策区分の説明】
- ・ハード整備：道路等の整備
 - ・取締り：警察による取締り等
 - ・草木：草木類の除去
 - ・注意喚起：通学路看板等設置による注意喚起
 - ・ルート変更：通学路の変更検討
 - ・指導：児童生徒への交通指導