

ボーリング柱状図

調査名 伊賀南部浄化センター整備工事

ボーリングNo.	0	4	3	8	-	2	0	0	6
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ボーリング番号 No. 1

シートNo. 205060719-1

基準 K B M	既設建物土間コンクリート天端を±0mとして	調査位置	三重県名張市薦生1810番地						北 緯
発注機関					調査期間	平成 18 年 7 月 18 日 ~ 18 年 7 月 19 日			東 経
調査業者名	電話		主任技師		現場代理人	コ ア 鑑 定 者	ボーリング責任者		
孔口標高	KBM -0.16m	角 180° 上 90° 下 0°	方 270° 西 北 0° 東 90° 南 180°	地盤勾配 鉛直 90°	使用機種	試錐機 DO-DLXSO	ハンマー 落下用具	コーンブーリー	
総掘進長	17.15m	度	向	0°	エンジン	NFD-10K	ポンプ	BG-3C	

標尺	層高	厚度	深 度	柱 状 図	土 質 区 分	色 対 比	相 対 密 度	相 対 稠 度	記 事	孔内水位 (m) / 測定月日	標準貫入試験				原 位 置 試 験	試験名 および結果	試験深度 (m)	試験番号	採取方法	室内試験 (月 日)	掘 進
											深 度	10cm ごと の 打 撃 回 数	打 撃 回 数 / 貫 入 量 (cm)	N 値							
(m)	(m)	(m)	(m)							(m)	0 10 20 30	0 10 20 30	0 10 20 30	0 10 20 30	(m)		(m)				
1					埋土	淡黄灰・黄灰・黄青灰・暗黄灰			雑混り砂。含水やや小	7.19 14.10	0.45 1.15	2 2 2	6 30				0.45 1.15	0			
2									雑混り砂。含水やや小		1.45 2.15	3 3 3	9 30				1.45 2.15	1			
3									シルト混り砂。含水やや小		2.45 3.15	2 2 2	6 30				2.45 3.15	2			
4	-4.16	4.00	4.00						シルト混り砂。含水中		3.45 4.15	1 1 1	3 30				3.45 4.15	3			
5					砂混りシルト	黄～淡黄灰	軟らかい		細、中、粗砂が混り、粘性はやや大。含中大		4.52 5.15	1 1 1	2 32				4.52 5.15	4			
6	-6.16	2.00	6.00		シルト混り砂	淡黄～黄青灰	緩い		細、中、粗砂にシルトがやや多く混る。含水中		5.47 6.15	2 2 3	7 30				5.47 6.15	5			
7	-6.96	0.80	6.80						細、中、粗砂が多く混り、粘性はやや小。含水中		6.45 7.15	1 2 2	5 30				6.45 7.15	6			
8					砂混りシルト	黄～黄青灰	中くらい		細砂が少量混り、粘性は大。含やや大		7.45 8.15	1 1 1	3 34				7.45 8.15	7			
9					シルト混り砂	暗青～暗黒灰	非常に緩い		細砂が混り、粘性は中。腐植物が混入。含水中		8.49 9.15	2 2 2	6 30				8.45 9.15	8			
10	-10.31	3.35	10.15						細、中、粗砂にシルトが多く混る。含水中		9.45 10.15	1 2 1	4 32				9.45 10.15	9			
11	-11.06	0.75	10.90		砂混りシルト	暗青～暗黒灰	中くらい		細砂が混り、粘性は中。腐植物が混入。含水中		10.47 11.15	2 2 3	7 30				10.45 11.15	10			
12									細、中、粗砂が混り、粘性は中。含水中		11.45 12.15	2 3 3	8 30				11.45 12.15	11			
13	-13.06	2.00	12.90						砂状で採取。		12.45 13.15	60 7	60 7				12.45 13.15	12			
14					砂岩	暗青灰・灰	非常に密		砂礫状で採取。		13.22 14.15		60 0				13.45 14.15	13			
15									φ30～35mm礫状で採取。		14.15 15.15		60 4				14.45 15.15	14			
16									砂礫状で採取。		15.15 16.15		60 0				15.45 16.15	15			
17	-17.31	4.25	17.15						礫状で採取。		16.15 17.15		60 0				16.45 17.15	16			

ボーリング柱状図

調査名 伊賀南部浄化センター整備工事

ボーリングNo.	0	4	3	8	-	2	0	0	6	
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

ボーリング番号 No. 2

シートNo. 205060719-2

基準	K B M	既設建物土間コンクリート天端を±0mとして	調査位置	三重県名張市薦生1810番地				北緯	
発注機関				調査期間	平成18年7月18日～18年7月19日			東経	
調査業者名	電話		主任技師	現場代理人	コ ア 鑑 定 者		ボーリング責任者		
孔口標高	KBM -0.58m	角 180° 上 90° 下 0°	方 270° 西 180° 南	北 0° 東 90°	地盤勾配 鉛直 90°	水平 0°	使用機種	試験機	DO-DLXSO
総掘進長	18.06m	度	向	向	向	向	エンジン	NFD-10K	ハンマー落下用具 コーンプーリー ポンプ BG-3C

標尺	層厚	深	柱状図	土質区分	色相対	相対稠密度	記	孔内水位 (m) / 測定月日	標準貫入試験				原位置試験	試験名 および結果	試験採取番号	室内試験 (月日)	掘進
									深	10cmごとの 打撃回数	打撃回数 ／ 貫入量 (cm)	N 値					
(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	0	10	20	30	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
1							礫混り砂。含水やや大 シルトが少量混る。	7/19 1.89	0.48 1.15	3 13	2 7	4 9	0.45 1.15	0			
2							砂礫。含水やや小 シルトが少量混る。		1.45 2.15	9	27	17	1.45 2.15	1			
3							砂礫。含水やや小		2.45 3.15	9	8	9	2.45 3.15	2			
4							礫混り砂。含水やや小 シルトが少量混る。全透水する。		3.45 4.15	7	6	6	3.45 4.15	3			
5							φ45～60mm礫状で採取。 透水する。		4.45 5.15	60 4		60 4	4.45 5.15	4			
6	-6.68	6.10	6.10				細、中、粗砂にシルトが混る。 全透水する。含水やや大		6.15 6.54	2 13	1 8	2 18	6.15 6.54	5			
7							細、中、粗砂にシルトが混る。 含水中		7.15 7.46	1 12	1 11	1 8	7.15 7.46	6			
8	-9.23	2.55	8.65				礫が点在。含水やや大		8.15 8.56	1 11	1 14	1 16	8.15 8.56	7			
9							シルトと細、中、粗砂が多く混合したもの。含水やや大		9.15 9.50	2 17	1 7	2 11	9.15 9.50	8			
10	-10.73	1.50	10.15				細、中、粗砂に少量のシルトが混る。含水やや大		10.15 10.48	2 14	1 6	3 13	10.15 10.48	9			
11	-11.18	0.45	10.60				シルトと細、中砂が多く混合したもの。含水やや大		11.15 11.46	2 13	2 8	2 31	11.15 11.46	10			
12							砂礫。含水中		12.15 12.45	2 13	3 4	9 30	12.15 12.45	11			
13	-14.13	2.95	13.55				シルトと細、中、粗砂が多く混合したもの。含水中		13.15 13.45	2 13	3 5	10 30	13.15 13.45	12			
14							φ20mm礫状でコア採取。		14.15 14.17	60 2		60 2	14.15 14.17	13			
15							φ20～45mm礫状でコア採取。		15.15 15.18	60 2		60 2	15.15 15.18	14			
16							φ20～45mm礫状でコア採取。		16.15 16.17	60 2		60 2	16.15 16.17	15			
17							φ30～45mm礫状でコア採取。		17.15 17.18	60 2		60 2	17.15 17.18	16			
18	-18.64	4.51	18.06				砂状でコア採取。		18.15 18.17	60 2		60 2	18.15 18.17	17			