

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について…単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について…業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について…「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)	
1	工事	土木一式工事	都市整備部 維持管理室	市道木屋町平尾線側溝整備工事	名張市 榑町 地内	株式会社ホリオ	令和3年4月15日	—	2,561,900	令和3年4月15日	令和3年6月30日	・土工…1式 ・撤去工…1式 ・排水工…落ち蓋式U型側溝設置工 L=42.0m、 落ち蓋式U型側溝電柱掛け設置工 L=2.4m、 上ふた式片厚U型側溝240 L=6.6m、 現場打ち樹 N=1箇所 ・舗装工…A=26.0㎡	
							令和3年4月15日	令和3年4月30日	2,580,600	令和3年4月15日	令和3年6月30日	・土工…1式 ・撤去工…1式 ・排水工…落ち蓋式U型側溝設置工 L=42.0m 落ち蓋式U型側溝電柱掛け設置工 L=2.4m 上ふた式片厚U型側溝240 L=6.6m 現場打ち樹 N=1箇所 ・舗装工…A=26.0㎡ ・公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置による増額。	変更1回目: 増額18,700円 (工期変更なし)
							令和3年4月15日	令和3年6月29日	3,195,500	令和3年4月15日	令和3年7月19日	・土工…1式 ・撤去工…1式 ・排水工…落ち蓋式U型側溝設置工 L=43.0m 落ち蓋式U型側溝電柱掛け設置工 L=2.4m 上ふた式片厚U型側溝240 L=6.0m 現場打ち樹 N=1箇所 ・舗装工…A=98.0㎡ ・実施精査及び舗装工について、当箇所は歩行者、通行車両 が非常に多いため安全性を考え、既設舗装との擦り付けに伴 う舗装面積を変更したことによる増額。	変更2回目: 増額614,900円 工期延長 (変更前: R3.6.30)
2	工事	機械器具 設置工事	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センターNo.1脱水機更新 工事	名張市 蔵持町里 地内	近畿環境サービス株式会 社 名張事業所	令和3年5月26日	—	29,590,000	令和3年5月26日	令和4年3月18日	・回転加圧脱水機の部品取替 1式	
3	工事	とび・土工・コ ンクリート工事	都市整備部 維持管理室	市道名張駅桔梗が丘線車止め整 備工事	名張市 桔梗が丘1番町 地内	雪岡建設	令和3年6月7日	—	3,917,100	令和3年6月7日	令和3年9月30日	・施工延長 L=298.2m ・車止め設置…N=101基	
4	工事	土木一式工事	上下水道部 下水道建設室	公共汚水ます設置工事(蔵持町原 出775-1番地ほか)	名張市 蔵持町原出 地内	雪岡建設	令和3年6月8日	—	2,454,100	令和3年6月8日	令和3年9月10日	・公共汚水ます設置工 1箇所 ・取付管VUφ100 L=8.6m ・附帯工 舗装本復旧 A=51.5㎡	
							令和3年6月8日	令和3年8月26日	2,693,900	令和3年6月8日	令和3年9月10日	・公共汚水ます 1箇所 ・公共汚水ます設置工 1箇所 ・取付管Vuφ100 L=8.6m ・附帯工 舗装本復旧工 A=51.5m2	変更1回目: 増額239,800円 (工期変更なし)
5	工事	管工事	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院地下1階CVCF室空 調設備改修工事	名張市 百合が丘西1番町 地内	株式会社生田	令和3年6月8日	—	3,534,300	令和3年6月8日	令和3年8月20日	・地下1階CVCF室空調設備改修工事一式 ・EHP (冷房能力14.0kw、暖房能力15.0kw)×1台	
6	工事	建築一式工事	地域環境部 環境対策室	東山墓園合同追悼所整備工事	名張市 下比奈知 地内	株式会社山崎建設	令和3年6月22日	—	18,898,000	令和3年6月22日	令和3年9月22日	・追悼碑(モニュメント)整備 一式 ・記念台(記念板含)*4台整備 一式 ・追悼所周辺床面整備 一式 ・合葬施設(既存)換気設備及び電灯設備 一式 ・追悼碑への給水設備 一式	
							令和3年6月22日	令和3年9月21日	19,548,100	令和3年6月22日	令和3年9月22日	・記念台基礎形状の変更 ・記念板枚数の変更 ・防水工事の範囲変更 ・配管配線経路の変更	変更1回目: 増額650,100円 (工期変更なし)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、 単価・予定数量)	
7	工事	土木一式工事	都市整備部 維持管理室	市道桔梗が丘61号線歩道整備工 事 (令和3年度(国補)第1号)	名張市 桔梗が丘7番町 地内	K・M建設株式会社	令和3年6月22日	令和3年10月4日	26,431,900	令和3年6月22日	令和3年10月29日	事業延長 L=321.0m ①号箇所 ・施工延長L=35.6m ・排水工 L型側溝L=64.44m ・舗装工A=106.99㎡ ・伐採伐根工N=3本 ②号箇所 ・施工延長L=132.4m ・排水工 L型側溝L=227.74m ・舗装工A=702.94㎡ ・伐採伐根工N=17本 ③号箇所 ・施工延長L=153.0m ・排水工 L型側溝L=309.4m ・舗装工A=389.09㎡ ・伐採工N=17本 ・伐根工N=22本 ・撤去工、舗装工において、実施精査に伴う数量変更及び、車 道側雨水樹から雨水本管までの支管が樹木の根により閉塞し ていたことから、管路の取替が必要となった。このことによる舗 装版破砕数量及び舗装復旧数量の増額。 ・伐採伐根工において、実施精査に伴う処分数量の増額。 ・交通管理工において、施工数量の増に伴う交通誘導員数量 の増額。	変更1回目: 増額1,571,900円 (工期変更なし)
							令和3年6月22日	—	24,860,000	令和3年6月22日	令和3年10月29日	・総施工延長 L=321.0m ①号箇所 施工延長 L=35.6m 排水工 L型側溝L=64.1m 舗装工 A=110.5㎡ 伐採伐根工 N=3本 ②号箇所 施工延長 L=132.4m 排水工 L型側溝 L=227.0m 舗 装工 A=680.9㎡ 伐採伐根工 N=17本 ③号箇所 施工延長 L=153.0m 排水工 L型側溝 L=309.3m 舗 装工 A=371.7㎡ 伐採工 N=17本 伐根工 N=22本	
8	工事	土木一式工事	上下水道部 下水道維持室	名張川改修に伴う下水道管路移設 工事	名張市 黒田 地内	株式会社福山工務店	令和3年6月22日	—	43,329,000	令和3年6月22日	令和3年12月28日	集落排水管路移設 ・新設:管路L=431.4m、マンホールN=4箇所 ・撤去:管路L=153.7m、マンホールN=2箇所	変更1回目: 工期延長のみ (変更前:R3.12.28)
							令和3年6月22日	令和3年12月10日	—	令和3年6月22日	令和4年1月27日	・地元要望による業者間の施工管理調整のため変更。	
							令和3年6月22日	令和4年1月21日	44,460,900	令和3年6月22日	令和4年2月14日	・管布設 φ75～φ200mm L=438.1m ・MH設置(1号、3号、レジン) N=3箇所 ・管撤去 φ75～φ200mm L=153.7m ・MH撤去(1号、3号) N=2箇所 ・支障水道管撤去 N=1式 ・測量時不明箇所に対する施工変更による増ほかライフライン 移設の影響による工期延期	
9	工事	管工事	教育委員会事務局 教育総務室	名張中学校職員室等空調設備整 備工事	名張市 丸之内 地内	株式会社大道建設	令和3年6月22日	—	5,511,000	令和3年6月22日	令和3年8月10日	職員室及び校長室の空調設備整備 一式 ・天井カセット形(冷房能力25.0kw 暖房能力28.0kw)×2組 ・天井カセット形(冷房能力4.0kw 暖房能力4.5Kw)×2組 ・上記に伴う既設機器撤去等 一式	
10	工事	機械器具 設置工事	上下水道部 下水道維持室	名張川改修に伴う下水道中継ポン プ場移設工事	名張市 黒田 地内	中部企業株式会社	令和3年6月23日	—	14,293,400	令和3年6月23日	令和3年12月28日	中継ポンプ場移設 ・新設及び撤去 N=1式	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)	
11	工事	土木一式工事	上下水道部 水道工務室	市道西原上小波田線配水管φ 150mmほか更新工事	名張市 美旗中村 地内	株式会社テラカド	令和3年6月24日	—	103,933,500	令和3年6月24日	令和4年2月28日	・配水用ポリエチレン管HPPE φ150mm L=429.3m ・配水用ポリエチレン管HPPE φ100mm L=141.7m ・配水用ポリエチレン管HPPE φ75mm L=534.2m ・配水用ポリエチレン管PEP φ40mm L=51.3m ・舗装工(アスファルト舗装) A=2490㎡ ・舗装工(コンクリート舗装) A=117㎡	
							令和3年6月24日	令和4年2月17日	103,461,600	令和3年6月24日	令和4年5月31日	・舗装切断機を湿式から乾式に変更したことによる汚泥運搬・ 処分の取止め。 ・該当路線は美旗小学校への通学路であり迂回を検討した場合、朝夕の交通量の多い歩道の無い路線になる。また、該当 路線に隣接する住宅もあり、終日長期間の通行止めは不可能 であるため道路管理者との協議により施工面積の変更を行った。 ・仮設管への切替、新設管への切替のため、洗管作業に想定 以上の日数を要したため、仮設管リース期間を延長した。 ・同一路線で他の埋設管理者(近鉄ガス)の更新工事があり施 工後に舗装本復旧を同時に行う必要があるため、当初工期内 での完成が不可能になったため工期の延長を行った。	変更1回目: 減額471,900円 工期延長 (変更前:R4.2.28)
12	工事	土木一式工事	上下水道部 下水道維持室	田原地区ほかマンホール蓋取替更 新工事	名張市 西田原ほか 地内	イワハラ測建	令和3年6月28日	—	8,741,700	令和3年6月28日	令和3年9月30日	・高性能型マンホール蓋φ900×φ600(耐腐食仕様) T-25: N=4箇所 ・高性能型マンホール蓋φ900×φ600(耐腐食仕様) T-14: N=1箇所	
							令和3年6月28日	令和3年9月24日	10,454,400	令和3年6月28日	令和3年9月30日	・当初施行箇所のほかに硫化水素等によるマンホール蓋の腐 食が著しい箇所があったことによる施行箇所の追加。	変更1回目: 増額1,712,700円 (工期延長なし)
13	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道すずらん台4号線舗装補修工 事	名張市 すずらん台東3番町 地内	株式会社富士グリーン テック 三重営業所	令和3年6月29日	—	10,065,000	令和3年6月29日	令和3年9月30日	・施工延長 L=138.3m ・上層路盤工 再生粒度調整砕石(RM-30) t=15cm A=940㎡ ・表層工 再生密粒度As(13) t= 5cm A=940㎡ ・区画線工 一式	
							令和3年6月29日	令和3年9月17日	10,061,700	令和3年6月29日	令和3年9月30日	・事業延長 L=138.3m ・上層路盤工 粒度調整砕石(M-30) t=15cm A=940㎡ ・表層工 再生密粒度As(13) t=5cm A=940㎡ ・区画線工 N=1式 ・表層工の当初設計の積算条件に誤りがあり、当該条件に 修正したことによる減額。	変更1回目: 減額3,300円 (工期変更なし)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)	
14	工事	土木一式工事	都市整備部 道路河川室	市道赤坂夏秋橋線道路改良工事 (第7期)	名張市 蔵持町原出 地内	有限会社中嶋工業	令和3年6月29日	—	33,242,000	令和3年6月29日	令和3年12月15日	・土工・・・N=1式 ・逆T型擁壁・・・V=250㎡ ・仮設工・・・N=1式	
							令和3年6月29日	令和3年11月26日	—	令和3年6月29日	令和4年1月31日	・湧水の影響に伴う軟弱土の流出を防ぐ為にセメント安定処理を行う必要が生じ、それらの作業に不測の日数を要することから工期の延長を実施した。	変更1回目: 工期延長のみ (変更前:R3.12.15)
							令和3年6月29日	令和4年1月17日	—	令和3年6月29日	令和4年3月18日	・湧水状況の現場調査及び排水工法の検討に時間を要したことや、暗渠排水施設等の施工に日数を要することから、工事期間の延長を実施した。	変更2回目: 工期延長のみ (変更前:R4.1.31)
							令和3年6月29日	令和4年3月1日	39,780,400	令和3年6月29日	令和4年3月18日	・事業延長L=50m ・砂礫層からの湧水により、掘削断面の崩落が止まず掘削作業の進捗が進まない、重機走路の崩壊が懸念される現場施工が見込めない状況であることから、セメント安定処理を行い、湧水の影響に伴う軟弱土の流出を防ぐとともに、安全な掘削作業を実施したことによる増額。 ・逆T擁壁A-DEFブロック施工時における掘削土については再利用せず残土処分し、不足する成土材については本工事では施工せず、計画路床高を下げて完工したことによる減額。 ・次期工事において処理することを検討していた支障木について、隣接土地所有者が工事による地形変更に伴う倒木を懸念されており、本工事における伐採を強く要望されたことから、隣接住民の不安払拭及び現場作業の安全性を考慮し、本工事にて支障木の伐採作業を実施したことによる増額。 ・擁壁施工後に逆水壁側から流出してくる湧水量が想定以上であり、擁壁支持地盤への影響が懸念されることから、平板載荷試験により擁壁毎の支持力確認を行ったことによる増額。	変更3回目: 工期延長のみ (工期変更なし)
15	工事	土木一式工事	上下水道部 水道工務室	市道桔梗が丘41号線配水管φ150mmほか更新工事	名張市 桔梗が丘4番町 地内	スガコー建設株式会社	令和3年6月30日	—	141,528,200	令和3年6月30日	令和4年2月28日	・配水管ポリエチレン管HPPEφ150mm L=644.5m ・配水管ポリエチレン管HPPEφ100mm L=372.5m ・配水管ポリエチレン管HPPEφ75mm L=546.9m ・舗装工(車道)A=5890㎡	
							令和3年6月30日	令和4年2月28日	143,543,400	令和3年6月30日	令和4年6月31日	・新設管布設時に他の埋設物が支障となり、布設内容の変更が必要になったことによる増額。 ・他の埋設物(ガス管・下水道管)工事と舗装復旧を同時に行うための工期変更。	変更1回目: 増額2,015,200円 工期延長 (変更前:R4.2.28)
16	工事	土木一式工事	都市整備部 道路河川室	市道西原開拓線道路側整備工事 (第2期)	名張市 西原町 地内	順真建設株式会社	令和3年6月30日	—	13,390,300	令和3年6月30日	令和3年10月29日	・土工・・・1式 ・U型側溝設置工・・・L=99.3m ・舗装版切削工・・・A=471.4㎡ ・自由勾配側溝設置工・・・L=15.9m ・アスファルト舗装工・・・A=1000.1㎡	
							令和3年6月30日	令和3年10月11日	13,136,200	令和3年6月30日	令和3年10月29日	・舗装版撤去工法を破砕工から切削工へ変更したことによる減額。	変更1回目: 減額254,100円 (工期変更なし)
17	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道西原町北部2号線舗装補修工事	名張市 西原町 地内	株式会社アサヒ	令和3年7月1日	—	3,850,000	令和3年7月1日	令和3年9月30日	・施工延長 L=120.0m ・舗装工 A=382.0㎡	
							令和3年7月1日	令和3年8月5日	4,712,400	令和3年7月1日	令和3年9月30日	・事業延長 L=155.5m ・舗装工A=475.0㎡ ・打替え工、交通管理工において、本工事施工区間で下水道管新設箇所があり、下水道建設室との工事施工範囲等の調整により、施工区間の起点を見直した。このことから起点側の舗装版切断が必要となったため切断延長が増加したことによる増額。また、事業推進のため舗装補修延長を延伸したことによる補修面積の増加に伴う増額。なお、上記により事業量が増加したことに伴う誘導員数量見直しによる増額。	変更1回目: 増額862,400円 (工期変更なし)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、 単価・予定数量)	
18	工事	土木一式工事	上下水道部 下水道建設室	美2(その1)枝線下水工事(美旗中 村工区)	名張市 美旗中村ほか 地内	株式会社丸栄建設	令和3年7月12日	—	110,968,000	令和3年7月12日	令和4年3月18日	事業量 ・下水道工事 L=895m ・管渠:PRPφ150 L=876m ・マンホール設置工 23箇所 ・公共汚水樹設置工 23箇所	
							令和3年7月12日	令和4年2月1日	116,910,200	令和3年7月12日	令和4年3月18日	事業量L=894.80m ・管路布設工(開削工法) ・路線延長 894.80m ・管渠(PRPPφ150) 875.60 ・マンホール設置工23箇所 ・公共樹設置工23箇所 ・附帯工 1式	変更1回目: 増額5,942,200円 (工期延長なし)
19	工事	建築一式工事	都市整備部 営繕住宅室	夏見市営住宅公共下水道等接続 工事	名張市 夏見 地内	株式会社山崎建設	令和3年7月13日	—	24,090,000	令和3年7月13日	令和3年11月15日	・既設浄化槽から公共下水道への接続替え工事 一式 ・簡易平屋住宅(10戸)及び集会所の汚水・雑排水の公共下水 道又は新設浄化槽への接続工事 一式 ・簡易平屋住宅(10戸)及び集会所の汲み取り便所の水洗化 工事 一式 ・既設浄化槽の防火水槽への改修工事 一式	
							令和3年7月13日	令和3年11月5日	27,077,600	令和3年7月13日	令和3年11月15日	・掘削残土処分追加:埋戻に適合しない土質であったため。 ・既設水道管移設:新設汚水管施工場所に存在していたため。 ・敷き鉄板の取り止め:工法を見直したため。	変更1回目: 増額2,987,600円 (工期延長なし)
20	工事	土木一式工事	上下水道部 水道工務室	市道桔梗が丘22号線配水管φ100 mmほか更新工事	名張市 桔梗が丘3番町ほか 地内	株式会社ヤマタケ	令和3年7月14日	—	108,361,000	令和3年7月14日	令和4年2月28日	・配水用ポリエチレン管φ100mm L=661.3m ・舗装工(車道) A=3,730㎡ ・配水用ポリエチレン管φ75mm L=718.0m ・舗装工(歩道) A=480㎡	
							令和3年7月14日	令和4年2月2日	109,495,100	令和3年7月14日	令和4年2月28日	・民地内に入り込んでいた管を市道側に再布設する必要が出 たため。	変更1回目: 増額1,134,100円 (工期延長なし)
21	工事	土木一式工事	上下水道部 水道工務室	主要地方道上野名張線配水管φ 150mmほか更新工事	名張市 西原町ほか 地内	株式会社マルト重建	令和3年7月15日	—	74,379,800	令和3年7月15日	令和4年3月18日	・配水用ポリエチレン管HPPEφ150mm L=584.4m ・配水用ポリエチレン管HPPEφ75mm L=182.1m ・舗装工(車道) A=940㎡ ・配水用ポリエチレン管HPPEφ100mm L=7.5m ・ポリエチレン第2層1種管φ50mm L=250.5m ・舗装工(歩道) A=1,180㎡	
							令和3年7月15日	令和4年3月14日	79,228,600	令和3年7月15日	令和4年3月18日	・不排水仕切弁及び不排水丁字管敷設追加、舗装復旧面積 の増加による増額。	変更1回目: 増額4,848,800円 (工期延長なし)
22	工事	土木一式工事	上下水道部 下水道建設室	美2(その2)幹線・枝線下水工事 (西原町1工区)	名張市 西原町ほか 地内	株式会社マルト重建	令和3年7月15日	—	89,041,700	令和3年7月15日	令和4年3月18日	事業量 下水道工事 L=1,275m ・管渠:PRPφ150 L=548m、DIP-GXφ250 L=568m、PEφ75 L=148m ・マンホール設置(1号 N=2基、2号 N=1基、馬路 N=7基、レジン N=3基)、公共樹・取付管設置(13箇所)	
							令和3年7月15日	令和4年3月14日	—	令和3年7月15日	令和4年4月18日	・泉道上野名張線と市道北部中央線の交差点付近の工事時 期の調整及び近隣店舗・工場等の進入路付近の迂回方法や 施行時期等に係る検討・協議に不測の日数を要した。また既 設埋設管が非常に多く、下水道管渠工事の施工効率が著しく 低下し不測の日数を要したため。	変更1回目: 工期延長のみ (変更前:R4.3.18)
							令和3年7月15日	令和4年3月28日	97,510,600	令和3年7月15日	令和4年4月18日	・Co取壊し及び運搬・処分費の増加及びマンホールポンプ槽設 置に関する工法の変更、既設管の干渉による部材の追加によ る増額。	変更1回目: 増額8,468,900円 (工期延長なし)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)	
23	工事	解体工事	都市整備部 宮緒住宅室	さつき台特定空家等解体撤去工事	名張市 さつき台 地内	順真建設株式会社	令和3年8月2日	—	2,189,000	令和3年8月2日	令和3年10月1日	・行政代執行による木造建物解体および敷地内草木撤去処分 ・建物概要:木造2階建て ・床面積139.12㎡(木造軸組および屋根のみ)	
							令和3年8月2日	令和3年9月27日	2,398,000	令和3年8月2日	令和3年10月1日	・長雨による地盤のゆるみによる仮設鉄板の追加 ・作業方法の見直しによる樹木撤去用クレーンの変更 ・交通誘導員、草木処分量の清算による数量変更 ・樹木伐採時の足場追加 ・残存物の処分方法の変更	変更1回目: 増額29,000円 (工期変更なし)
24	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道八幡工業団地3号線舗装補修 工事	名張市 八幡 地内	日新舗装株式会社	令和3年8月2日	—	4,565,000	令和3年8月2日	令和3年10月29日	・施工延長 L=50.0m ・舗装工 A=348.0m ・区画線工 一式	
							令和3年8月2日	令和3年9月14日	4,613,400	令和3年8月2日	令和3年10月29日	・事業延長 L=50.0m ・舗装工A=347.0㎡ ・区画線工N=1式 ・実施精査に伴う数量変更及び、当初設計時は通行止め施工 での設計としていたが、近隣事業者等との協議の中で、片側 交互通行での施工を求められた。このことから、センターカッ ターの施工が必要となったことにより、舗装版切断数量の増 額。	変更1回目: 増額48,400円 (工期変更なし)
25	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道桔梗が丘1の52号線舗装補修 工事	名張市 桔梗が丘1番町 地 内	株式会社富士グリーン テック 三重営業所	令和3年8月3日	—	3,124,000	令和3年8月3日	令和3年10月29日	・施工延長 L=83.3m ・舗装工 A=414.0㎡ ・区画線工 一式	
							令和3年8月3日	令和3年10月4日	3,258,200	令和3年8月3日	令和3年10月29日	・事業延長 L=82.4m ・舗装工A=407.0㎡ ・区画線工N=1式 ・実施精査に伴う増額 ・交通管理工において、工事施工にあたり地元区長に説明を 行ったところ、工事車両の搬入搬出経路が通学路となっている 為、下校時間帯は施工を避けるよう要望を受けた。このことか ら1日の作業時間が限定され、当初計画していた日進量が見 込めなくなった。これに伴い交通誘導員の配備日数を見直し たことによる増額。	変更1回目: 増額134,200円 (工期変更なし)
26	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道大手東町線舗装補修工事	名張市 東町 地内	株式会社富士グリーン テック 三重営業所	令和3年8月3日	—	7,590,000	令和3年8月3日	令和3年10月29日	・撤去工・・・A=1,220㎡ ・表層工・・・A=1,220㎡ ・区画線工・・・一式 ・仮設工・・・一式	
							令和3年8月3日	令和3年10月22日	7,451,400	令和3年8月3日	令和3年10月29日	・事業延長 L=255.9m ・撤去工A=1170㎡ ・舗装工A=1170㎡ ・区画線工N=1式 ・仮設工N=1式 ・実施精査及びガス工に伴い舗装面積が縮小したことによる 減額。	変更1回目: 減額138,600円 (工期変更なし)
27	工事	管工事	地域環境部 地域経営室	赤目市民センター2階大会議室及 び小会議室空調設備改修工事	名張市 赤目町丈六 地内	株式会社生田	令和3年8月4日	—	3,113,000	令和3年8月4日	令和3年9月10日	大会議室及び小会議室空調設備改修工事一式 ・EHP 天井吊 同時ツイン (冷暖房能力20.0kw、暖房能力 22.4kw) × 1組 ・EHP 天井吊 (冷房能力10.0kw、暖房能力11.2kw) × 1組	
28	工事	電気工事	福祉子ども部 医療福祉総務室	総合福祉センターふれあい非常用 自家発電設備改修工事	名張市 丸之内 地内	小川電気工事株式会社	令和3年8月4日	—	8,646,000	令和3年8月4日	令和3年11月23日	非常用自家発電設備改修工事一式 ・自家発電設備 (発電機容量 115kVA/92kw) × 1機	
29	工事	土木一式工事	上下水道部 下水道建設室	うぐいす台幹線下水工事(1工区)	名張市 東田原ほか 地内	順真建設株式会社	令和3年8月5日	—	54,956,000	令和3年8月5日	令和4年2月28日	事業量 下水道工事 L=470.4m ・管渠:PRPφ150 L=458.6m ・マンホール設置 (1号 N=8基、馬蹄 N=3基、レジン N=6基) ・公共樹、取付管設置(1箇所)	
							令和3年8月5日	令和4年2月14日	53,562,300	令和3年8月5日	令和4年2月28日	事業量L=470.4m ・路線延長 470.40m ・開削 管布設工 (PRPφ150) 458.60m ・マンホール設置工(1号) 8基 ・マンホール設置工(馬蹄) 3基 ・マンホール設置工(レジン) 6基 ・公共樹設置工 1箇所 ・附帯工 1式	変更1回目: 減額1,393,700円 (工期変更なし)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)	
30	工事	電気工事	上下水道部 浄水室	すずらん台系統ほか計装設備更新 工事	名張市 上小波田ほか 地内	東洋電機株式会社	令和3年8月6日	—	10,923,000	令和3年8月6日	令和4年1月28日	・無停電電源装置(UPS) 2台 ・差圧式水位計 2組 ・挿入式電磁流量計(同等品可) 1組 ・投込式水位計 3組 ・静電容量式水位計 1組	
							令和3年8月6日	令和4年1月26日	—	令和3年8月6日	令和4年3月18日	・新型コロナウイルス感染症拡大による海外製部品の納入遅延にともなう工期変更。	変更1回目: 工期延長のみ (変更前: R4.1.28)
31	工事	土木一式工事	都市整備部 維持管理室	市道大屋戸短野線横断側溝整備 工事	名張市 梅が丘南1番町 地内	株式会社中山工業	令和3年8月20日	—	2,327,600	令和3年8月20日	令和3年10月29日	・土工:一式 ・撤去工:一式 ・排水工:側溝蓋設置工 L=7.0m ・舗装工:基層工 A=7.0m ² ・表層工 A=9.0m ² ・区画線工:L=3.0m	
							令和3年8月20日	令和3年10月25日	2,637,800	令和3年8月20日	令和3年10月29日	・事業延長 L=7.0m ・土工一式 ・撤去工N=1式 ・排水工:側溝蓋設置工L=7.0m ・舗装工:基層工A=22.0m ² ・表層工A=25.0m ² ・区画線工L=10.0m ・撤去工、舗装工において、実施精査及び既設マンホールと既設舗装との擦り付けに伴う舗装面積を変更したことによる増額。 ・区画線工において、舗装復旧範囲が増加したことに伴い区画線延伸による増額。	変更1回目: 増額310,200円 (工期変更なし)
32	工事	土木一式工事	上下水道部 下水道維持室	美旗東部地区マンホール更生工事	名張市 新田ほか 地内	マルト建設株式会社	令和3年8月24日	—	42,460,000	令和3年8月24日	令和4年1月28日	・更生工 N=13箇所	
33	工事	土木一式工事	消防本部 消防総務室	公共施設耐震性貯水槽解体撤去 工事(篤生地内)	名張市 篤生 地内	株式会社山田組	令和3年8月25日	—	4,237,200	令和3年8月25日	令和3年11月24日	・土工・・・1式 ・構造物取壊し工・・・V=28.7m ³	
							令和3年8月25日	令和3年11月8日	4,316,400	令和3年8月25日	令和3年11月24日	・貯水槽撤去後、本工事施工箇所を畑として利用できる状態にして地権者へわたすこととしていたが、地権者より堆肥を追加してほしいとの依頼を受けたことにより、堆肥の追加計上を行ったため。	変更1回目: 増額79,200円 (工期変更なし)
34	工事	電気工事	上下水道部 下水道維持室	黒田地区第3中継ポンプ場ほか水位計更新工事	名張市 黒田ほか 地内	中部企業株式会社	令和3年8月25日	—	12,144,000	令和3年8月25日	令和4年2月15日	投込圧力式水位計 ・N=11箇所(黒田地区5箇所、田原地区3箇所、美旗東部地区3箇所)	
35	工事	舗装工事	都市整備部 道路河川室	市道夏見青蓮寺線道路改良工事 (第3期)に伴う舗装工事	名張市 夏見 地内	株式会社橋本道路	令和3年8月25日	—	4,785,000	令和3年8月25日	令和3年10月29日	・アスファルト舗装工・・・A=517m ² ・上層路盤工(M-30)・・・A=517m ² ・区画線工・・・L=160m ・樹脂系すべり止め舗装工・・・A=115m ²	
							令和3年8月25日	令和3年10月11日	5,269,000	令和3年8月25日	令和3年10月29日	事業延長L=80m ・アスファルト舗装工A=561m ² ・上層路盤工(M-30)A=519m ² ・区画線工L=165m ・樹脂系すべり止め舗装工A=117m ² ・構造物撤去工A=42m ³ ・アスカープ工L=13m ・付帯工L=34m ・終点側既設舗装の状態が非常に悪く、新設舗装との擦り付けが困難であったことから、No.48～SP15既設舗装の打換えを行うことが必要不可欠であると判断し、既設舗装打換えに伴う舗装撤去及び新設アスファルト舗装打設について新規計上したことによる増額。 ・BC13～EC13道路右側の既設素掘り水路を埋めたことにより発生した平地について、粗大ごみ等不法投棄場所となることが懸念されたことから、平地道路側に丸杭及びロープを設置し、状況の改善を図ったことによる増額。	変更1回目: 増額484,000円 (工期変更なし)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)	
36	工事	土木一式工事	上下水道部 水道工務室	市道堂ヶ谷溜り線配水管φ100mm ほか更新工事	名張市 黒田ほか 地内	株式会社タカキューズカン パニー	令和3年8月26日	—	82,709,000	令和3年8月26日	令和4年3月18日	・配水管布設工 φ150mm(HPPE)L=42.26m φ100mm(HPPE) L=888.67m ・不排水工 N=3基 ・舗装工 再生密粒度As A=2454.1㎡ ・自然色舗装 A=171.1㎡	
							令和3年8月26日	令和4年3月7日	86,190,500	令和3年8月26日	令和4年3月18日	・路線1 既設仕切弁φ100mmにて止水し配管工を施工する予定であったが、動作不良により十分な止水が行えなかったため、不排水仕切弁φ100mmを設置し止水を行った。このことにより本管材料と本管布設工が増加したため増額変更。 ・道路管理者の指示により交差点隅切り部等の舗装復旧面積が増加したため増額変更。	変更1回目: 増額3,481,500円 (工期変更なし)
37	工事	機械器具 設置工事	産業部 農林資源室	田井中統合井堰改修工事	名張市 西田原 地内	日本自動機工株式会社	令和3年8月30日	—	62,964,000	令和3年8月30日	令和4年3月18日	・ゴム堰設置工(掘付・撤去) N=1箇所 ・仮設工 N=1箇所	
							令和3年8月30日	令和4年3月3日	64,696,500	令和3年8月30日	令和4年3月18日	・当初既設流用する予定であった自動倒伏装置が、発注後機器に不具合が発生したため取替えを追加した増額変更及び、当初、大型土のうの撤去先は県道拡幅箇所への予定であったが、県担当課と再協議した結果撤出が出来なくなり、市の公共残土捨て場へ搬出先を変更した事による運搬及び処分費の増額変更。	変更1回目: 増額1,732,500円 (工期変更なし)
38	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道檀青蓮寺線舗装補修工事	名張市 赤目町星川 地内	株式会社山本工務店	令和3年8月31日	—	1,727,000	令和3年8月31日	令和3年10月29日	・表層工 ・再生密粒度As(13) t=5cm A=283㎡	
							令和3年8月31日	令和3年10月22日	1,908,500	令和3年8月31日	令和3年10月29日	・事業延長 L=67.2m ・表層工 再生密粒度As(13)t=5cm A=275㎡ ・舗装版切断を見直したことによる増額。 ・殺運搬、処分において、既設舗装版は当初設計で5cmであったが、一部箇所で10cmあったことによる増額。 ・不陸整正工において、既設舗装版は当初設計で5cmであったが、一部箇所で10cmあったことにより、不陸整正を7cmに変更したことによる増額。	変更1回目: 増額181,500円 (工期変更なし)
39	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道梅が丘北中央線舗装補修工事	名張市 梅が丘北1番町ほか 地内	株式会社アサヒ	令和3年9月1日	—	10,538,000	令和3年9月1日	令和3年11月30日	・土工・・・式 ・舗装工・・・A=893.0㎡ ・区画線工・・・式 ・仮設工・・・式	
							令和3年9月1日	令和3年11月12日	10,528,100	令和3年9月1日	令和3年11月30日	・事業延長 L=148.6m ・舗装工A=891.0㎡ ・仮設工N=1式 ・区画線工N=1式 ・土工において、実施精査及び当初設計で既設舗装版厚はt=8cmとしていたが、舗装版砕砕時に既設舗装版がt=10cmであり土工が不要になったことによる減額。 ・舗装工、交通管理工において、実施精査に伴う減額。	変更1回目: 減額9,900円 (工期変更なし)
40	工事	管工事	地域環境部 地域経営室	美旗市民センター2階小会議室 及びサウンドルーム空調設備改修 工事	名張市 美旗町南西原 地内	株式会社カインド・ファンリ ティーズ	令和3年9月1日	—	8,184,000	令和3年9月1日	令和3年12月17日	小会議室及び中会議室、サウンドルーム空調設備改修工事一式 ・室外機 GHP(冷房能力56.0kW,暖房能力63.0kW)×1台 ・室内機 GHP 天井カセット形(冷房能力11.2kW,暖房能力12.5kW)×3組 ・GHP 天井カセット形(冷房能力9.0kW,暖房能力10.0kW)×2組	
							令和3年9月1日	令和3年12月16日	9,123,400	令和3年9月1日	令和4年2月17日	・全国的な半導体の供給逼迫により、電子部品の一部に生産の遅延が発生し、工期延長。 ・事務所系統の室外機に不具合が生じ、冷媒配管の系統改修を行い撤去予定だった室外機を再利用したため増額。 ・多目的ホール系統の室外機に不具合が生じ、撤去予定の室外機の部品を再利用し改修としたため増額。	変更1回目: 増額939,400円 工期延長 (変更前:R3.12.17)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)	
41	工事	「しゅんせつ工事」又は「土木一式工事」	上下水道部 浄水室	富貴ヶ丘浄水場天日乾燥床汚泥 搬出業務委託	名張市 下比奈知 地内	株式会社ホリオ	令和3年9月1日	—	4,505,600	令和3年9月1日	令和4年3月14日	・天日乾燥床汚泥搬出 V=700㎡ ・天日乾燥床砂補充 V=93㎡	
							令和3年9月1日	令和4年3月9日	4,768,500	令和3年9月1日	令和4年3月14日	・当初予定より搬出汚泥の量が多かったことによる掘削、搬出費用の増加。	変更1回目： 増額262,900円 (工期変更なし)
42	工事	土木一式工事	都市整備部 道路河川室	市道広坊青蓮寺線道路路側整備 工事(第5期)	名張市 青蓮寺 地内	株式会社サン・ユウ建設	令和3年9月13日	—	18,879,300	令和3年9月13日	令和4年2月28日	・土工 … N=1式 ・U型側溝工(300A) … L=147m ・プレキャスト集水樹(300×300A) … N=1基 ・ガードレール基礎工 … L=56m ・舗装工 … A=323㎡ ・薄層カラー舗装 … A=133㎡	
							令和3年9月13日	令和4年2月21日	18,905,700	令和3年9月13日	令和4年2月28日	事業延長L=150m ・土工(床掘～埋戻～残土処分)N=1式 ・U型側溝工(300A)L=146m ・プレキャスト集水樹(300×300A)N=1基 ・ガードレール基礎工L=56m ・舗装工A=350㎡ ・薄層カラー舗装A=136㎡ ・舗装面積が増加したことによる増額。 ・現場打水路の撤去数量が減少したことによる減額。	変更1回目： 増額26,400円 (工期変更なし)
43	工事	土木一式工事	上下水道部 水道工務室	県道蔵持霧生線送水管φ300mmほ か更新工事	名張市 蔵持町原出ほか 地 内	スガコー建設株式会社	令和3年9月15日	—	76,285,000	令和3年9月15日	令和4年3月18日	・タタイル鍍鉄管(GX形)φ400mm L=80m ・タタイル鍍鉄管(GX形)φ300mm L=228.85m ・配水用ポリエチレン管φ100mm L=514.6m ・配水用ポリエチレン管φ75mm L=54.2m ・表層工 A=2,635m ² ・基層工 A=1,190m ²	
							令和3年9月15日	令和4年3月3日	80,785,100	令和3年9月15日	令和4年3月18日	他の埋設物との離隔を確保するために異形管等継手を追加したことや埋設深等を変更したこと、既設管を撤去するために別の掘削を行ったことによる材料、手間、土工の変更。 ・施工延長の増加したこと及び道路管理者の指示による乗入部等の舗装復旧面積の増加による変更。	変更1回目： 増額4,500,100円 (工期変更なし)
44	工事	土木一式工事	都市整備部 道路河川室	市道檜青蓮寺線道路路側整備工 事(第1期)	名張市 赤目町植 地内	光輝建設株式会社	令和3年9月15日	—	14,608,000	令和3年9月15日	令和4年2月25日	・土工 … 1式 ・U型側溝設置工 … L=113.9m ・プレキャストL型擁壁工 … L=43.8m ・自由勾配側溝設置工 … L=30.0m ・転落防止柵設置工 … L=42.0m	
							令和3年9月15日	令和4年2月7日	14,615,700	令和3年9月15日	令和4年2月25日	事業延長L=140.0m ・土工N=1式 ・U型側溝設置工L=113.9m ・自由勾配側溝設置工L=30.0m ・プレキャストL型擁壁工L=42.5m ・転落防止柵設置工L=41.1m ・安全確保のために、交通規制の見直しを行ったことによる交通誘導員の増員に伴う増額。	変更1回目： 増額7,700円 (工期変更なし)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)	
45	工事	土木一式工事	都市整備部 道路河川室	市道柏原北戸1号線道路改良工事 (第2期)	名張市 赤目町柏原 地内	光輝建設株式会社	令和3年9月15日	—	7,865,000	令和3年9月15日	令和3年12月15日	・土工・・・N=1式 ・集水樹設置工・・・N=4基 ・自由勾配側溝設置工(400)・・・L=32m ・アスファルト舗装工・・・A=218㎡ ・U型側溝設置工(250A)・・・L=44m ・構造物撤去工・・・N=1式 ・台付管設置工(φ450)・・・L=9m ・仮設工・・・N=1式	
							令和3年9月15日	令和3年12月1日	8,719,700	令和3年9月15日	令和3年12月15日	事業延長L=84.0m ・土工N=1式 ・自由勾配側溝設置工(400)L=32m ・U型側溝設置工(250A)L=43m ・台付管設置工(φ450)L=9m ・集水樹設置工N=4基 ・アスファルト舗装工A=227㎡ ・構造物撤去工N=1式 ・仮設工N=1式 ・既設アスファルト舗装下にコンクリート舗装が残置されていた為、コンクリートの取壊し数量が増加したこと。また、車両走行による側溝蓋の騒音が懸念され地元より騒音対策を要望されたため、対策を講じたことによる増額。	変更1回目: 増額854,700円 (工期変更なし)
46	工事	土木一式工事	産業部 農林資源室	新田6期地区用水施設整備工事 (その4)	伊賀市 比土 地内	株式会社福山工務店	令和3年9月15日	—	26,400,000	令和3年9月15日	令和4年3月18日	・高密度ポリエチレン管(φ700) L=196.7m ・沈砂槽 N=2カ所 ・附帯工 1式 ・土工 1式	
							令和3年9月15日	令和4年3月10日	—	令和3年9月15日	令和4年5月18日	・受注生産品である管材の生産工場にて不具合が発生、生産が停止したため、納入に不測の日数を要し、工期内の完成が見込めないことから工期を延期。	変更1回目: 工期延長のみ (変更前:R4.3.18)
47	工事	建築一式工事	福祉子ども部 子ども家庭室	百合が丘小学校区放課後児童対策施設整備工事	名張市 百合が丘東9番町 地内	株式会社カインド・ファシリ ティーズ	令和3年9月15日	—	36,135,000	令和3年9月15日	令和4年3月7日	・百合が丘小学校区放課後児童対策施設整備工事 一式 鉄骨造 平屋建て 述べ床面積99.68㎡	
							令和3年9月15日	令和4年3月3日	37,767,400	令和3年9月15日	令和4年3月7日	・雨水排水管の再利用の取り止め及び配管根巻コンクリートの撤去 ・雨水排水管の管径変更(VP250→VP200) ・アスファルト舗装撤去・復旧範囲の追加 ・残土処分追加 ・静養コーナーのカーテン追加 ・汚水樹取り止め(1箇所)及び樹蓋仕様の変更(T14蓋→塩ビ蓋)	変更1回目: 増額1,632,400円 (工期変更なし)
48	工事	電気工事	上下水道部 浄水室	青蓮寺ポンプ所盤内機器ほか更新 工事	名張市 青蓮寺 地内	メタウォーター株式会社 営業本部中日本営業部	令和3年9月16日	—	8,250,000	令和3年9月16日	令和4年3月18日	青蓮寺ポンプ所 ポンプ制御盤 計器盤盤内機器更新 1式 ・ミニUPS装置 1台 ・青蓮寺配水池 投込式水位計 1組 ・ミニUPS装置 1台	
							令和3年9月16日	令和4年3月17日	—	令和3年9月16日	令和4年5月13日	・新型コロナウイルス感染症拡大による海外製部品の納入遅延にともなう工期変更。	変更1回目: 工期延長のみ (変更前:R4.3.18)
49	工事	土木一式工事	都市整備部 道路河川室	市道溜り1号線ほか1線道路整備工 事	名張市 黒田 地内	株式会社吉岡組	令和3年9月28日	—	6,039,000	令和3年9月28日	令和4年1月31日	・土工 N=1式 ・ブロック積工 A=39㎡ ・緑石積工(現場発生材使用) A=10㎡ ・L型側溝工(250B) L=55m ・集水樹工(車道用集水樹300型) N=2基 ・舗装工 A=108㎡	
							令和3年9月28日	令和4年1月24日	6,185,300	令和3年9月28日	令和4年1月31日	事業延長L=60m ・土工(床掘～埋戻～残土処分)N=1式 ・ブロック積工A=39㎡ ・緑石積工(現場発生材使用)A=10㎡ ・L型側溝工(250B) L=55m ・集水樹工(車道用集水樹300型)N=2基 ・舗装工A=105㎡ ・法面掘削影響範囲の除根工(除根運搬・処分)を追加計上したことによる増額。 ・擁壁工及び舗装工施行時の交通誘導員の配置を1名から2名に増員したことによる増額。	変更1回目: 増額146,300円 (工期変更なし)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)	
50	工事	土木一式工事	上下水道部 下水道維持室	黒田地区ほかマンホール更生工事	名張市 黒田ほか 地内	株式会社D・G・Y	令和3年10月1日	—	21,857,000	令和3年10月1日	令和4年2月25日	・マンホール更生工 N=6箇所、 ・マンホール布設替え工 N=2箇所	
							令和3年10月1日	令和4年2月18日	21,857,000	令和3年10月1日	令和4年3月30日	・地元調整に時間を要したため工期延長。	変更1回目: 工期延長のみ (変更前:R4.2.25)
							令和3年10月1日	令和4年3月28日	21,857,000	令和3年10月1日	令和4年5月20日	・更生工法における特殊材料の製作に時間を要したため。	変更2回目: 工期延長のみ (変更前:R4.3.30)
51	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道つつじが丘北南線舗装補修工事	名張市 つつじが丘北3番町 ほか 地内	株式会社富士グリーン テック 三重営業所	令和3年10月1日	—	22,990,000	令和3年10月1日	令和3年12月28日	施工延長 L=233.5m ・表層工 密粒度ギャップAs(13) t=5cm A=2070㎡ ・基層工 再生粗粒度As(20) t=5cm A=2070㎡ ・区画線工 一式	
							令和3年10月1日	令和3年12月21日	23,001,000	令和3年10月1日	令和4年1月31日	・事業延長 L=235.9m ・表層工 密粒度ギャップAs(13) t=5cm A=2070㎡ ・基層工 再生密粒度As(20) t=5cm A=2070㎡ ・実施精査に伴う増額。 ・工期変更理由:当該工事箇所は路線バスのバス停を含む住宅団地内の幹線道路である。工事工程について地元及び路線バス会社との調整に不測の日数を要したことによる工期延長。	変更1回目: 増額11,000円 工期延長 (変更前:R3.12.28)
52	工事	土木一式工事	都市整備部 道路河川室	市道鹿高1号線道路路側整備工事	名張市 安部田 地内	名正建設株式会社	令和3年10月1日	—	4,317,500	令和3年10月1日	令和4年1月31日	・土工 N=1式 ・法面保護工(張芝工) A=127㎡ ・U型側溝工(300B) L=24m ・U型側溝工(300C) L=14m ・プレキャスト集水樹(300×300C) N=1基 ・舗装工 A=174㎡	
							令和3年10月1日	令和3年1月24日	4,607,900	令和3年10月1日	令和4年1月31日	事業延長L=40m ・土工(床掘り埋戻し) N=1式 ・法面保護工(張芝工) A=116㎡ ・U型側溝工(300B) L=24m ・U型側溝工(300C) L=14m ・プレキャスト集水樹(300×300C) N=1箇所 ・舗装工 A=200㎡ ・既設舗装の損傷が激しくオーバーレイ等のすりつけが困難であったことから舗装の打替え作業を追加したことによる増額。 ・視線誘導標の設置を追加したことによる増額。 ・根張りが浅く道路に落下する危険がある根を除根(運搬・処分)したことによる増額。 ・支障木伐採時の交通誘導員を追加計上したことによる増額。	変更1回目: 増額290,400円 (工期変更なし)
53	工事	建築一式工事	消防本部 消防総務室	赤目分団丈六地区消防ポンプ庫解体及びコミュニティ消防センター新築工事	名張市 赤目町丈六 地内	株式会社山崎建設	令和3年10月1日	—	26,015,000	令和3年10月1日	令和4年2月11日	・既存消防ポンプ庫及び火の見櫓解体工事一式(組積造+S造 55.28㎡) ・コミュニティ消防センター新築工事一式(S造 55.0㎡)	
							令和3年10月1日	令和4年2月9日	27,696,900	令和3年10月1日	令和4年2月11日	・既存掘削土の土質が悪かったため、購入土による埋戻しとしたほか、既存舗装面にクラック等の不良が認められる等の改修工事の必要が生じたため。	変更1回目: 増額1,681,900円 (工期変更なし)
54	工事	とび・土工・コンクリート工事	都市整備部 維持管理室	桔梗が丘6号公園ほか遊具更新工事	名張市 桔梗が丘4番町ほか 地内	雪岡建設	令和3年10月12日	—	24,079,000	令和3年10月12日	令和4年2月25日	・16公園 23遊具 ・プランコ(2人用) 6基、鉄棒(3間) 4基、シーソー 1基、すべり台(2面式) 2基、ジャングルジム 4基、ジャングルジム(滑面付) 1基、スプリング遊具 2基、雲梯 1基、ステップ 1基、健康器具(腹筋台) 1基	
							令和3年10月12日	令和4年1月31日	28,011,500	令和3年10月12日	令和4年3月25日	・16公園 N=28遊具 ・プランコ2人用 N=7基 ほか ・事業進捗を図るため更新遊具の追加による増額。 ・工期変更理由:事業量増加に伴う工期延長。	変更1回目: 増額3,932,500円 工期延長 (変更前:R4.2.25)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)	
55	工事	土木一式工事	都市整備部 維持管理室	砥口橋補修工事	名張市 安部田 地内	雪岡建設	令和3年10月12日	—	3,883,000	令和3年10月12日	令和4年1月31日	断面修復工 V=0.05㎡ ・ひび割れ補修工 L=1.9m 根固め工一式 ・ガードレール撤去工 L=12.6m ガードレール設置工 L=12.5m ガードレール塗装塗替え工 A=14㎡ 仮設工一式	
							令和3年10月12日	令和4年1月25日	—	令和3年10月12日	令和4年2月28日	断面修復工(鉄筋ケレン・防錆処理を含む) V=0.05㎡ 断面修復工(鉄筋ケレン・防錆処理を含まない) V=0.05㎡ ひび割れ補修工L=1.9m ・根固め工一式 ガードレール撤去工L=12.6m ・ガードレール設置工L=12.5m ガードレール塗装塗替え工A=14㎡ 仮設工N=1式 ガードレール設置工の袖ビームの取替に際し、既設の製品と同寸法の物がなく、取付工法に係る協議に日数を要したこと、また、オオサンショウウオの生態調査に係る関係機関との協議及び日程調整に不測の日数を要したことにより工期を延長。	変更1回目: 工期延長のみ (変更前:R4.1.31)
							令和3年10月12日	令和4年2月16日	3,477,100	令和3年10月12日	令和4年2月28日	断面修復工(鉄筋ケレン・防錆処理を含む) V=0.05㎡ 断面修復工(鉄筋ケレン・防錆処理を含まない) V=0.05㎡ ひび割れ補修工L=1.9m ・根固め工一式 ガードレール撤去工L=12.6m ・ガードレール設置工L=12.5m ガードレール塗装塗替え工A=14㎡ 仮設工N=1式 根固め工の当初設計にて根入れ(500mm)を入れる為、掘削(軟岩)を見ていたが、現場の施工時に掘削することが困難な一岩であることが判明した為、掘削せずに岩着での施工にしたことに伴う減額。	変更2回目: 減額405,900円 (工期変更なし)
56	工事	土木一式工事	上下水道部 下水道建設室	美2(その2)幹線・枝線下水工事 (西原町2工区)	名張市 西原町ほか 地内	株式会社テラカド	令和3年10月13日	—	109,026,500	令和3年10月13日	令和4年3月18日	事業量 下水道工事 L=666m ・管渠:【開削工法】PRPφ150 L=499m、 PRPφ200 L=95m 【推進工法】VPφ200 L=58m ・マンホール設置(1号 N=10基、3号 N=1基、 馬蹄 N=3基、レン N=5基) ・公共樹・取付管設置(25箇所)	
							令和3年10月13日	令和4年3月17日	—	令和3年10月13日	令和4年7月29日	事業量L=666.04m ・管路布設工(開削工法) ・路線延長 607.06m ・管種 (PRPφ150) 498.93m ・管種 (PRPφ200) 95.38m ・マンホール設置工19箇所 ・公共樹設置工25箇所 ・管路布設工(推進工法) ・路線延長 58.98m ・泥土圧式 (VPφ200) 57.78m ・補助地盤改良工(薬液注入工) 1式 ・附帯工 1式	変更1回目: 工期延長のみ (変更前:R4.3.18)
57	工事	塗装工事	上下水道部 水道工務室	福地橋水管橋防食保護工事	名張市 赤目町丈六ほか 地内	株式会社ホウワ	令和3年10月13日	—	8,635,000	令和3年10月13日	令和3年12月28日	・福地橋水管橋防食保護工 150A L=28.0m	
							令和3年10月13日	令和3年12月11日	9,079,400	令和3年10月13日	令和3年12月28日	・現地で既設防食材を撤去し素地調整を行っていたところ、水管橋から漏水が確認できた。直管部であると備蓄修繕材料であるストラブカップリングにより止水することが可能であるが、それがトラス斜材の溶接部付近であったので、特注で補修板を作成しそれを現地管路に溶接を行い止水することが必要となったことによる増額変更。	変更1回目: 増額444,400円 (工期変更なし)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)	
58	工事	土木一式工事	都市整備部 維持管理室	市道桔梗が丘61号線歩道整備工 事 (令和3年度(国補)第2号)	名張市 桔梗が丘7番町 地 内	株式会社マ尔特重建	令和3年10月14日	—	20,562,300	令和3年10月14日	令和4年3月18日	・総施工延長L=260.0m ①号箇所 施工延長L=99.6m 排水工 L型側溝L=210.8m 舗装 工A=253.5㎡ 伐採根工 N=10本 ②号箇所 施工延長L=119.6m 排水工 L型側溝L=248.2m 舗装 工A=298.8㎡ 伐採根工N=10本 ③号箇所 施工延長L=40.8m 排水工 L型側溝L=89.8m 舗装工 A=108.6㎡ 伐採根工N=6本	
							令和3年10月14日	令和4年3月14日	21,436,800	令和3年10月14日	令和4年3月31日	・事業延長 L=260.0m ①号箇所 ・施工延長L=99.6m ・排水工 L型側溝L=209.9m ・舗装工A=272.7㎡ ・伐採根工N=10本 ②号箇所 ・施工延長L=119.6m ・排水工 L型側溝L=249.4m ・舗装工A=314.5㎡ ・伐採根工N=10本 ③号箇所 ・施工延長L=40.8m ・排水工 L型側溝L=90.05m ・舗装工A=109.0㎡ ・伐採根工N=6本 ・排水工において、当初設計で駐車場及び施設への乗入箇所 を標準部の計上していたが、基礎コンクリート有の一乗入 部、すり付け部へと変更したことによる数量、実施精査に伴う 増額。 ・舗装工において、実施精査に伴う数量変更及び、L型側溝(宅 地側)の入れ替えに伴い、駐車場内の舗装の打替えが必要と なったことから、舗装面積が増加したことによる数量の増額。 ・伐採根工において、実施精査に伴う増額。 ・工期変更理由:本工事箇所にてガス管の更新工があり、ガ ス工完了後から本工事の施工を行うこととなった。このこ とから、不稼働日が生じ工期内の完成が見込まれなくなったこ とによる工期変更。	変更1回目: 増額874,500円 工期延長 (変更前:R4.3.18)
59	工事	土木一式工事	都市整備部 道路河川室	市道新田南古山線歩道整備工 事 (第1期)	名張市 南古山 地内	株式会社ライフ	令和3年10月14日	—	12,441,000	令和3年10月14日	令和4年2月28日	・土工・・・N=1式 ・歩車道境界ブロック設置工(B種)・・・L=48m ・U型側溝工(300)・・・L=61m ・地先境界ブロック設置工(C種)・・・L=48m ・横断管渠工(φ300)・・・L=6m ・アスファルト舗装工(車道部)・・・A=519㎡ ・集水樹工・・・N=4基 ・アスファルト舗装工(歩道部)・・・A=148㎡	
							令和3年10月14日	令和4年2月14日	14,842,300	令和3年10月14日	令和4年2月28日	・No.32付近については当初R4年度以降の施工を予定していた が、隣接土地所有者(R3年度用地協力者)より一部分の早期 工事着手を求められ内容を確認。隣接土地所有者が営む店舗 の駐車場を道路計画に合わせて先行して工事を行いたいとの ことであった。道路計画と店舗駐車場に約30cmの段差が生じ ることや、今後の道路工事の際における駐車場の確保が困難 であることから、部分的な道路整備を先行させることが必要不 可欠であると判断した。このことから、No.32+7.0m～No.33付近 の排水構造物及び路盤(表層)においてはR4年度以降の別工 事にて一体施工を行う)について追加施工することによる増 額。 ・No.42+14.24(KA.8-1)付近の現道との取付部においては大幅 な幅員変更が生じることから、車両及び歩行者の安全性を確 保する必要がある。工事着手時に再度現場確認を行った結 果、工事区間を約20m延伸し道路線形を曲線とすること、また 縦断的に防護柵を設け歩車道を分離することにより、当初予定 を上回る安全性を確保できると判断した。このことから、安全対 策に必要な土工及び砕石舗装工等追加計上することによる 増額。	変更1回目: 増額2,401,300円 (工期変更なし)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)	
60	工事	土木一式工事	都市整備部 維持管理室	小井出橋補修工事	名張市 上小波田 地内	光輝建設株式会社	令和3年10月14日	—	7,249,000	令和3年10月14日	令和4年1月31日	仮設工一式 ・断面修復工V=0.58㎡ ・ひび割れ補修工L=0.8m ・伸縮目地設置工L=6.05m ・排水樹設置工N=4箇所 ・水切り設置工L=16.96m	
							令和3年10月14日	令和4年1月21日	—	令和3年10月14日	令和4年3月15日	・断面修復工V=0.79㎡ ・ひび割れ補修工L=0.8m ・伸縮目地設置工L=6.05m ・排水樹設置工N=4箇所 ・排水樹設置工N=4箇所 ・水切り設置工L=16.96m ・仮設工N=1式 ・当該工事箇所は上小波田地区の小波田川に架かる橋梁であり、農耕及び幹線道路に抜ける生活道路であり、工事に際し通行止めとなることから、地元調整に時間を要したことによる工期延長。	変更1回目: 工期延長のみ (変更前:R4.1.31)
							令和3年10月14日	令和4年3月4日	8,842,900	令和3年10月14日	令和4年3月15日	・断面修復工V=0.79㎡ ・ひび割れ補修工L=0.8m ・伸縮目地設置工L=6.05m ・排水樹設置工N=4箇所 ・水切り設置工L=16.96m ・仮設工一式 ・断面修復工において、現場精査の結果、劣化の進行が顕著な箇所が増加し、これに伴い補修箇所が増加したことによる増額変更。	変更2回目: 増額1,593,900円 (工期変更なし)
61	工事	土木一式工事	都市整備部 維持管理室	大井手橋補修工事	名張市 布生 地内	株式会社山中建設	令和3年10月14日	—	13,882,000	令和3年10月14日	令和4年1月31日	・断面修復工V=1.9㎡ ・水切り設置工L=20.59m ・ひび割れ補修工L=0.25m ・高欄横梁塗装替え工A=3.1㎡ ・伸縮目地設置工L=3.38m ・排水樹設置工N=2箇所 ・既設排水管充填工一式 ・橋脚コンクリート補修工一式 仮設工一式	
							令和3年10月14日	令和4年1月18日	—	令和3年10月14日	令和4年3月18日	・断面修復工V=1.9㎡ ・水切り設置工L=20.59m ・ひび割れ補修工L=0.25m ・高欄横梁塗装替え工A=6.0㎡ ・伸縮目地設置工L=3.38m ・排水樹設置工N=2箇所 ・既設排水管充填工N=1式 ・橋脚コンクリート補修工N=1式 ・仮設工N=1式 ・本工事は市道谷奥線において、橋梁寿命化計画に基づき経年劣化が著しい大井手橋を補修するものであります。交通規制、オオサンショウウオ保護調査について関係機関との協議及び地元調整、工程調整に不測の日数を要したことによる工期延長。	変更1回目: 工期延長のみ (変更前:R4.1.31)
							令和3年10月14日	令和4年3月8日	13,539,900	令和3年10月14日	令和4年3月18日	・断面修復工V=1.9㎡ ・水切り設置工L=20.59m ・ひび割れ補修工L=0.25m ・高欄横梁塗装替え工A=6.0㎡ ・伸縮目地設置工L=3.38m ・排水樹設置工N=2箇所 ・既設排水管充填工N=1式 ・橋脚コンクリート補修工N=1式 ・仮設工N=1式 ・実施精査に伴う数量変更。 ・地元協議により交通誘導員が不要となったことによる減額。	変更2回目: 減額342,100円 (工期変更なし)
62	工事	解体工事	教育委員会事務局 教育総務室	南中学校老朽建物解体工事	名張市 つつしが丘南1番町 地内	順真建設株式会社	令和3年10月14日	—	3,287,900	令和3年10月14日	令和3年12月17日	・軽量鉄骨造平屋建て129.6㎡×1棟(教室棟)解体撤去処分一式 ・軽量鉄骨造平屋建て46.4㎡×1棟(渡り廊下棟)解体撤去処分一式 ・上記に伴う建築設備、付帯構造物、残置備品等解体撤去処分一式	
							令和3年10月14日	令和3年12月10日	3,457,300	令和3年10月14日	令和3年12月17日	・建物基礎のコンクリート厚さが想定より相厚かったため、コンクリートガラ処分費の変更40.6t増	変更1回目: 増額169,400円 (工期変更なし)
63	工事	土木一式工事	上下水道部 水道工務室	県道名張青山線道路改良工事に 伴う送水管φ150mm移設工事	名張市 滝之原 地内	株式会社喜多建設	令和3年10月15日	—	7,139,000	令和3年10月15日	令和3年11月30日	・不排水仕切弁φ150 2基 ・K形受口付き不排水丁字管φ150×φ150 2基 ・K形ダクタイル鋳鉄管φ150 L=9.53m	
							令和3年10月15日	令和3年11月29日	6,944,300	令和3年10月15日	令和3年11月30日	・φ150mm曲管45°をφ150mm曲管221/2°へ変更したこと及び当初、既設管φ75mmを切断しメカ帽を設置する予定であったが、掘削時に既設管φ75mmを確認できなかったため、φ75mmメカ帽を未設置としたことによる減額。	変更2回目: 減額194,700円 (工期変更なし)
64	工事	電気工事	上下水道部 浄水室	長瀬浄水場ほか電気設備更新工事	名張市 上長瀬ほか 地内	東洋電機株式会社	令和3年10月15日	—	49,500,000	令和3年10月15日	令和4年7月28日	・長瀬浄水場:低圧配電盤 4面、ミニUPS(2kVA)1台 ・長瀬取水所:取水ポンプ盤機能増設1式、ミニUPS(1kVA)1台 ・富貴ヶ丘浄水場:LCD監視装置機能増設 1式	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について…単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について…業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について…「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)	
65	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道名張駅桔梗が丘線舗装補修 工事	名張市 桔梗が丘1番町 地 内	株式会社富士グリーン テック 三重営業所	令和3年11月1日	—	4,532,000	令和3年11月1日	令和4年1月31日	・施工延長L=40.0m 舗装工…A=355.0㎡ ・区画線工…一式	
							令和3年11月1日	令和4年1月5日	5,491,200	令和3年11月1日	令和4年1月31日	・事業延長 L=42.1m ・舗装工A=379.0㎡ ・区画線工N=1式 ・舗装打替え工、区画線工において、事業推進のため、舗装補 修延長を延伸したことによる増額。 ・仮設工において、舗装補修延長を延伸したことにより、施工 の際交差点内部まで規制範囲が広がることから、誘導員の配 備人数・信号操作が追加が必要となったことによる増額。	変更1回目: 増額959,200円 (工期変更なし)
66	工事	建築一式工事	総務部 契約管財室	市庁舎トイレ改修工事	名張市 鴻之台1番町 地内	ライフアート株式会社	令和3年11月2日	—	13,266,000	令和3年11月2日	令和4年3月4日	・市庁舎トイレ改修工事一式 洋風便器:普通便座から温水洗浄便座へ取替工事、和風便 器:洋風便器に取替工事、手洗器:単水栓から自動水栓へ取 替工事 ・上記工事に伴う内部・建具改修工事、電灯コンセント設備工 事、給排水管設備工事一式	
							令和3年11月2日	令和4年3月2日	15,756,400	令和3年11月2日	令和4年3月18日	・屋外トイレのピット内で汚水が溜まっており作業ができないた め、清掃及び配管等取替え、和式洗浄弁の経年劣化による破 損のため取替え。 1階女子トイレ床下への通路が通行困難であるため、床点検口 の設置、床シートの経年劣化によるシート張替え。 ・屋外トイレ:ピット内汲取り及び清掃1式、床点検口取替え1か 所、ピット内給水管等取替え1式、小便器取替え3組、洗浄弁取 替え1組 ・1階女子トイレ:床点検口取付1か所、床シート張替え11.3㎡	変更1回目: 増額2,490,400円 工期延長 (変更前:R4.3.4)
67	工事	塗装工事	上下水道部 浄水室	梅が丘系施設側壁外面塗装劣化 補修	名張市 梅が丘 地内	順真建設株式会社	令和3年11月4日	—	11,704,000	令和3年11月4日	令和4年3月17日	・梅が丘受水池ポンプ棟内外壁塗装補修…375㎡ ・梅が丘低区配水池ポンプ棟外壁塗装補修…89㎡ ・梅が丘高区配水池電気室外壁塗装補修…56㎡ ・梅が丘高区配水池外壁塗装補修…350㎡ ・鉄製手摺・外灯ポール塗装補修…一式	
							令和3年11月4日	令和4年3月11日	12,211,100	令和3年11月4日	令和4年3月17日	・塗膜材除去後のコンクリート壁面に新たなひび割れが見つかり、補修工事が必要になったことによる増額。	変更1回目: 増額507,100円 (工期変更なし)
68	工事	土木一式工事	都市整備部 維持管理室	3年災 第14号 普通河川笹谷川 災害復旧工事	名張市 長瀬 地内	株式会社マルト重建	令和3年11月18日	—	6,898,100	令和3年11月18日	令和4年3月18日	・コンクリートブロック積工…A=61.0㎡ ・小口止工…N=2.0基 ・玉石積工…A=1.0㎡ ・法面工…A=29.0㎡ ・仮設工…1式	
							令和3年11月18日	令和4年2月7日	7,343,600	令和3年11月18日	令和4年3月18日	・事業延長 L=25.0m ・コンクリートブロック積工A=61.0㎡ ・小口止工N=2.0基 ・玉石積工A=1.0㎡ ・法面工A=29.0㎡ ・仮設工N=1式 ・盛土工において、仮設道路を実施するために必要な盛土は、 近隣所有者から提供を受ける予定であったが、工事着手前に 断りの申し出があったことにより購入土に変更したことによる増 額。	変更1回目: 増額445,500円 (工期変更なし)
69	工事	水道施設工事	上下水道部 浄水室	八幡配水池流入弁更新工事	名張市 八幡ほか 地内	株式会社森田鉄工所 名古屋営業支店	令和3年11月18日	—	47,869,800	令和3年11月18日	令和4年7月28日	・八幡配水池 配水池水位調整弁(φ200mm) 1基、流入弁室 一式、 流入弁周り配管 一式、排泥管φ150mm L=15.0m、 配水池内既設流入弁撤去更新潜水作業 一式、 受水流量計(φ200mm) 1台、既設盤機能増設 一式 ・大屋戸浄水場 中央監視設備機能増設 一式	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、 単価・予定数量)	
70	工事	土木一式工事	都市整備部 維持管理室	朝日町潜水橋補修工事	名張市 朝日町ほか 地内	株式会社ヤマモト	令和3年11月19日	—	9,056,300	令和3年11月19日	令和4年3月18日	事業量 N=1橋 ・断面修復工 V=1.23㎡ ・コンクリート補修工 V=0.06㎡ ・根固め工 L=11.0m ・仮設工 一式	
							令和3年11月19日	令和4年3月11日	9,295,000	令和3年11月19日	令和4年3月18日	・断面修復工V=1.27㎡ ・コンクリート補修工V=0.06㎡ ・根固め工L=11.0m ・仮設工N=1式 ・断面修復工において、現場踏査の結果、劣化の進行が顕著な箇所が増加し、これに伴い補修箇所が増えたことによる増額。	変更1回目: 増額238,700円 (工期変更なし)
71	工事	土木一式工事	都市整備部 維持管理室	羽根1号橋補修工事	名張市 奈垣 地内	株式会社ライフ	令和3年11月30日	—	3,960,000	令和3年11月30日	令和4年3月18日	・橋面防水工・・・A=34.0㎡ ・表面含浸材塗布工・・・A=89.0㎡ ・仮設材・・・一式	
							令和3年11月30日	令和4年3月7日	4,096,400	令和3年11月30日	令和4年3月18日	・鏡面防水工A=32.0㎡ ・表面含浸材塗布工A=89.0㎡ ・仮設材N=1式 ・実施精査及びレベリング工追加による増額。	変更1回目: 増額136,400円 (工期変更なし)
72	工事	防水工事	教育委員会事務局 市民スポーツ室	マツヤマSSKアリーナ(名張市総合 体育館)等防水改修工事	名張市 夏見 地内	株式会社大道建設	令和3年12月1日	—	42,108,000	令和3年12月1日	令和4年2月28日	・マツヤマSSKアリーナ(名張市総合体育館)等防水改修工事 一式 ・屋上防水改修仕様 塩ビシート 機械固定工法 S-M2 ・上記に伴う一部内装、塗装改修工事 一式	
							令和3年12月1日	令和4年2月17日	46,053,700	令和3年12月1日	令和4年2月28日	・既設防水層の清掃の際に、下地モルタルの著しい劣化が確認され、既設防水層及び下地モルタルの撤去作業、下地調整、左官補修作業を追加。 ・交通誘導員の人数及びクレーンの台数の変更。	変更1回目: 増額3,945,700円 (工期変更なし)
73	工事	土木一式工事	都市整備部 維持管理室	市道名張駅桔梗が丘線雨水排水 路整備工事	名張市 桔梗が丘8番町 地内	株式会社森本	令和3年12月1日	—	4,994,000	令和3年12月1日	令和4年3月18日	・施工延長 L=41.7m ・土工 一式 排水構造物工 ・側溝工L=9.4m、縁石工L=11.7m、管渠工L=32.3m ・舗装工 A=201.9㎡、区画線工 一式、構造物撤去工 一式、 仮設工 一式	
							令和3年12月1日	令和4年3月15日	6,048,900	令和3年12月1日	令和4年3月18日	・事業延長 L=41.7m ・土工N=1式 ・排水構造物工:側溝工L=9.0m、縁石工L=12.8m、 管渠工L=32.3m ・舗装工A=223.0㎡ ・区画線工N=1式 ・構造物撤去工N=1式 ・仮設工N=1式 ・土工において、事前調査にて管路入れ替え箇所に近接しガス 管が埋設されていることが確認できていたため、名張近鉄ガス との協議したところ、試掘作業が必要となった。このことによる 数量変更による増額。 ・管渠工において、当初設計で計上漏れがあった、歩道内雨水 排水の本管への引き込み管の入れ替えに伴うVPφ150mm・取 付支管の数量増による増額。また、歩道内の既設L型側溝の 勾配が取れていなかったことから、舗装復旧時にL型側溝への すり付けが困難であると判断したため、既設再利用でL型側溝 の敷設替えを行ったことによる数量増による増額。 ・構造物取壊し工において、実施精査に伴う増額。 ・試掘に伴う舗装版切断数量増による増額。 ・なお、当初設計では歩道内の舗装版の破砕をばックホウ 0.45㎡で設計していたが、歩道内の作業となることから、機種 の見直しを行い、バックホウ0.13㎡にて設計計上を変更したこ とによる増額。 ・交通管理工において、事業量の増に伴う増額。	変更1回目: 増額1,054,900円 (工期変更なし)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)	
74	工事	土木一式工事	上下水道部 下水道維持室	美旗東部地区P16圧送管増径工事	名張市 新田 地内	株式会社マルト重建	令和3年12月2日	—	14,588,200	令和3年12月2日	令和4年3月11日	・硬質塩化ビニール管布設工φ75mm L=247.5m ・表層工 再生密粒度アスコン13 A=640㎡ ・既設管充填工φ50mm L=245m	
							令和3年12月2日	令和4年3月4日	14,588,200	令和3年12月2日	令和4年3月30日	・同調工事との施工調整および地元調整に時間を要したため。	変更1回目: 工期延長のみ (変更前:R4.3.11)
							令和3年12月2日	令和4年3月28日	14,588,200	令和3年12月2日	令和4年5月13日	・布設後の水圧試験および切替作業に時間を要したため。	変更2回目: 工期延長のみ (変更前:R4.3.30)
75	工事	土木一式工事	都市整備部 道路河川室	市道夏秋八幡線道路改良工事	名張市 蔦生 地内	イワハラ測建	令和3年12月15日	—	34,481,700	令和3年12月15日	令和4年3月18日	・補強土壁盛土工V=1050㎡ ・下層路盤工(RC-40)A=762㎡ ・補強土壁工A=349㎡ ・上層路盤工(M-30)A=769㎡ ・排水構造物工N=1式 ・表層工(再生密粒度As(13))A=432㎡ ・防護柵工L=75m ・表層工(密粒度キヤップAs(13))A=335㎡	
							令和3年12月15日	令和4年3月10日	—	令和3年12月15日	令和4年5月31日	・本工事の補強土壁における盛土材については、当初、別途公共工事の発生残土を流用することを検討、協議していたが、搬入時期の調整が困難な状況となり、再度盛土材の確保が必要となった盛土材の再調整を行った結果、必要土量を確保することができたが、調整及び土質試験等に不測の日数を要したことから、本工事の実施工程に遅延が生じた。また、上記盛土施工の遅延に伴い、その後施工予定の支障電柱等の移転工事についても、工程調整等に相当の日数を要することとなり、工事期間の延長を実施した。	変更1回目: 工期延長のみ (変更前:R4.3.18)
							令和3年12月15日	令和4年5月16日	—	令和3年12月15日	令和4年6月15日	・本工事で採用している補強土壁工法は、盛土材の品質確保が非常に重要となることから、雨天等の施工を行わないようにするなど最善の注意を払い現場を進めていたが、工事期間中、想定以上に悪天候が続いたことにより、土工事を行うことができず工事進捗に遅れが生じることとなり、品質を確保した施工を進めるには、想定以上の施工日数が必要となった。以上により工事期間の延長を実施した	変更2回目: 工期延長のみ (変更前:R4.5.31)
							令和3年12月15日	令和4年5月31日	40,442,600	令和3年12月15日	令和4年6月15日	・当初掘削土については、補強土壁盛土及び路床盛土等として現場内利用を行う計画であったが、掘削面の表土については竹根等が大量に混在しており、盛土材として利用することが困難であると判断。法面掘削土の表面部220㎡については再利用せず、残土として運搬・処分し、それらに伴う増額変更を実施。 ・補強土壁における盛土材については名張市河川防災ステーションより搬入することとしたが、既設Coブロック積の取壊しを行わないことから、No.4+3.0付近からE.P.Hの盛土材搬入幅員が狭小である為、大型車輛による盛土材搬入が困難であり、290㎡分の小運搬が必要であると判断した。また、湧水量が多いこと等を考慮し、より長期的な排水性に優れたC-40に変更することで、補強盛土全体の品質を向上させる必要があると判断した。上記より、小運搬の追加計上及び基盤排水層材の変更に伴う増額変更を実施した。	変更3回目: 増額5,960,900円 (工期変更なし)
76	工事	塗装工事	上下水道部 下水道維持室	美旗東部地区汚水処理施設汚泥貯留槽No.1防食被覆工事	名張市 下小波田 地内	株式会社テラカド	令和3年12月15日	—	9,350,000	令和3年12月15日	令和4年3月15日	美旗東部地区汚水処理施設 ・防食工(汚泥貯留槽No.1) 一式	
							令和3年12月15日	令和4年3月10日	11,711,700	令和3年12月15日	令和4年3月15日	・設計時に確認できなかった床部に劣化が確認されたことによる、施工箇所増のため。	変更1回目: 増額2,361,700円 (工期変更なし)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)	
77	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道さつき台1の16号線ほか1線舗 装補修工事	名張市 さつき台1番町 地内	株式会社富士グリーン テック 三重営業所	令和3年12月27日	—	3,498,000	令和3年12月27日	令和4年3月18日	・総施工延長 L=215.3m ・舗装工 打替工 A=560.0㎡	
							令和3年12月27日	令和4年3月15日	3,709,200	令和3年12月27日	令和4年3月18日	・事業延長 L=213.75m ・舗装工:打替え工A=595.0㎡ ・舗装打替え工において、事業推進のため舗装補修面積増による増額。	変更1回目: 増額211,200円 (工期変更なし)
78	工事	機械器具 設置工事	上下水道部 浄水室	大屋戸浄水場梅が丘系統送水ポ ンプ分解整備工事	名張市 大屋戸 地内	親和電機工業株式会社	令和3年12月27日	—	10,934,000	令和3年12月27日	令和4年3月17日	・大屋戸浄水場梅が丘系統送水ポンプ(ポンプ本体及び電動機)工場分解整備:2台	
79	工事	土木一式工事	上下水道部 水道工務室	市道平尾桜ヶ丘線配水管φ 200mm更新工事	名張市 桜ヶ丘 地内	株式会社丸栄建設	令和4年1月6日	—	40,546,000	令和4年1月6日	令和4年6月30日	・配水管φ200mm(GX)布設工 L=391.2m ・不排水丁字管 N=1基 不排水仕切弁 N=1基 ・アスファルト舗装工 A=1,178㎡	
80	工事	土木一式工事	上下水道部 下水道維持室	桔梗が丘第1処理分区管渠更新工 事	名張市 桔梗が丘4番町 地内	多田工業株式会社	令和4年1月7日	—	78,064,800	令和4年1月7日	令和4年3月18日	・下水道工事 管渠開削工 布設延長 計707.5m(基幹618.1m、起債89.4m) 管種【PRPφ250】計553.5m(基幹484.6m、起債68.9m) 管種【PRPφ300】計154.0m(基幹133.5m、起債20.5m) マンホール設置工 計16箇所(基幹14箇所、起債2箇所) 取付管布設工 計36箇所(基幹30箇所、起債6箇所)	
							令和4年1月7日	令和4年3月4日	—	令和4年1月7日	令和4年3月30日	・同一工事箇所において上水道管及びガス管の更新工事があり、各事業者との協議に時間を要した。また各事業者における施工の遅延により時間を要した。	変更1回目: 工期延長のみ (変更前:R4.3.18)
							令和4年1月7日	令和4年3月28日	—	令和4年1月7日	令和4年8月31日	・同一工事箇所において上水道管及びガス管の更新工事があり、各事業者との協議に時間を要した。	変更2回目: 工期延長のみ (変更前:R4.3.30)
81	工事	舗装工事	都市整備部 維持管理室	市道青蓮寺名張線舗装補修工事	名張市 百合が丘東2番町ほ か、地内	株式会社アサヒ	令和4年1月7日	—	19,690,000	令和4年1月7日	令和4年3月18日	・施工延長 L=225.0m ・基層工 再生粗粒度As(20) t=5cm A=1790㎡ ・表層工 再生密粒度As(13) t=5cm A=1790㎡ ・区画線工 一式、仮設工 一式	
							令和4年1月7日	令和4年3月10日	21,736,000	令和4年1月7日	令和4年3月18日	・事業延長 L=251.0m ・基層工 再生密粒度As(20)t=5cm A=2000㎡ ・表層工 再生密粒度As(13)t=5cm A=2000㎡ ・区画線工N=1式 仮設工N=1式 ・舗装打替え工において、事業推進のため施工区間を26.0m延長したことによる増額。	変更1回目: 増額2,046,000円 (工期変更なし)
82	工事	機械器具 設置工事	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センター2系No.3終沈汚 泥掻き機更新工事	名張市 蔵持町里 地内	中部企業株式会社	令和4年1月7日	—	19,866,000	令和4年1月7日	令和4年5月31日	・2系No.3終沈汚泥掻き機 部品取替更新 1式	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)	
83	工事	塗装工事	都市整備部 維持管理室	市道東町中川原線ほか区画線補 修工事	名張市 東町ほか 地内	有限会社セフテック	令和4年1月21日	—	5,544,000	令和4年1月21日	令和4年3月18日	区画線設置工 ・実線(白) W=15cm L=2514.0m ・破線(白) W=15cm L=1588.0m ・破線(白) W=30cm L=14.0m ・ゼブラ(白) W=45cm L=71.0m ・矢印・記号・文字 15cm換算 L=1719.0m	変更1回目: 増額539,000円 (工期変更なし)
							令和4年1月21日	令和4年3月10日	6,083,000	令和4年1月21日	令和4年3月18日	・総施工延長 L=6651m 区画線設置工 実線(白) W=15cm L=3036.0m 実線(白) W=30cm L=32.0m 破線(白) W=15cm L=1764.0m 破線(白) W=30cm L=14.0m ゼブラ(白) W=45cm L=75.0m 矢印・記号・文字 15cm換算 L=1730.0m ・市道東町中川原線ほかで実線と破線の塗り直しを追加したことによる増額。 ・市道東町桔梗が丘線で実線の塗り直しを追加したことによる増額。 ・市道平尾中央公園線の信号交差点前の中央線実線をW=15cmからW=30cmに変更したことによる増額。 ・市道名張駅桔梗が丘線で破線の塗り直しを新たに追加したことによる増額。 ・市道西原水越線の交差点T字マークを新たに追加したことによる増額。	
84	工事	土木一式工事	上下水道部 水道工務室	市道芝出線配水管φ50mm増径工 事	名張市 夏見 地内	ハヤ建設	令和4年2月1日	—	4,939,000	令和4年2月1日	令和4年3月15日	・配水用ポリエチレン管φ75mm ・布設延長L=5.08m ・断水仕切弁(φ75mm) ・断水T字管(φ75×75mm)各1基 ・断水仕切弁(φ50mm) ・断水T字管(φ50×50mm)各1基 ・アスファルト舗装工 A=58㎡	変更1回目: 増額167,200円 工期延長 (変更前R4.3.15)
							令和4年2月1日	令和4年3月8日	5,106,200	令和4年2月1日	令和4年3月25日	・工事延長を伸ばしたことによる増額。 ・同時期に舗装工事を行っている別業者との舗装復旧時期調整による工期変更。	
85	工事	機械器具 設置工事	上下水道部 浄水室	富貴ヶ丘浄水場3号送水ポンプ分 解整備工事	名張市 下比奈知 地内	親和電機工業株式会社	令和4年2月2日	—	21,230,000	令和4年2月2日	令和4年6月20日	・富貴ヶ丘浄水場3号送水ポンプ(ポンプ本体及び電動機)工 場分解整備:1台 ・富貴ヶ丘浄水場3号送水ポンプ電動仕切弁本体部取替修繕: 1台	
86	工事	土木一式工事	都市整備部 道路河川室	市道赤坂夏秋橋線道路改良工事 (第8期)	名張市 蔵持町原出 地内	株式会社カインド・ファシリ ティーズ	令和4年3月15日	—	27,489,000	令和4年3月15日	令和4年7月29日	・土工・・・N=1式 ・街渠工・・・L=119m ・縁石工・・・L=120m ・逆L型擁壁・・・V=153㎡ ・U型側溝工・・・L=19m ・逆T型擁壁・・・V=14㎡ ・樹工・・・N=9箇所	
87	工事	機械器具 設置工事	上下水道部 浄水室	梅が丘系機械設備更新工事	名張市 梅が丘南1番町ほか 地内	理水化学株式会社 名古屋支店	令和2年7月29日	令和3年5月20日	43,395,000	令和2年7月29日	令和3年6月11日	・既設無筋コンクリート撤去・新設基礎築造作業量の増加、送 水ポンプ排水管のルート変更、配管支持金具の追加、及びフ ランジ蓋の形状及び材質変更のため。	令和2年度契約 変更1回目: 工期延長のみ (変更前:R3.5.21)
							令和2年7月29日	令和3年6月4日	45,316,700	令和2年7月29日	令和3年6月11日	・既設無筋コンクリート撤去・新設基礎築造作業量の増加、送 水ポンプ排水管のルート変更、配管支持金具の追加、及びフ ランジ蓋の形状及び材質変更のため。	令和2年度契約 変更2回目: 増額1,921,700円 (工期変更なし)
88	工事	建築一式工事	教育委員会事務局 市民スポーツ室	名張中央公園トイレ改修工事	名張市 夏見 地内	株式会社テラカド	令和3年3月17日	令和3年6月28日	38,992,800	令和3年3月17日	令和3年7月30日	・協議の結果、公園内便所の工事を施設予約状況に合わせて 実施することとしたが、別発注の浄化槽汚泥汲取り作業が本 工事行程通り実施することが困難であったため、工期を延長。	令和2年度契約 変更1回目: 増額1,064,800円 工期延長 (変更前:R3.6.20)
							令和3年3月17日	令和3年7月29日	38,992,800	令和3年3月17日	令和3年8月20日	・名張市勤労者福祉会館の公共下水道接続にあたり、構内の 汚水排水管経路より、不明水が下水道本管に流入しているこ とが発覚し、特定するために工期を延長。	令和2年度契約 変更2回目: 工期延長のみ (変更前:R3.7.30)
							令和3年3月17日	令和3年8月18日	42,795,500	令和3年3月17日	令和3年8月20日	・入口扉の新設 施設運営しながらの工事のため、工期の短縮を図るために1 ・2階便所のセルフレベルリングを取りやめ。 ・便器の漏水や破損の発覚に伴う取替。 など	令和2年度契約 変更3回目: 増額3,802,700円 (工期変更なし)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)	
89	工事	建築一式工事	教育委員会事務局 市民スポーツ室	マツヤマSSKアリーナ(名張市総合 体育館)等改修工事	名張市 夏見 地内	株式会社テラカド	令和3年3月17日	令和3年7月13日	91,663,000	令和3年3月17日	令和3年8月20日	・工事日程とマツヤマSSKアリーナで行われる大会の年間スケジュールの調整のために工期延長。	令和2年度契約 変更1回目: 工期延長のみ (変更前:R3.8.6)
							令和3年3月17日	令和3年8月18日	101,174,700	令和3年3月17日	令和3年8月20日	・調査の結果、梁部分の既存塗膜について、大部分が健全であることが判明したため、軒裏梁の塗装撤去を一部取り止め。 ・着工後の調査にて屋上笠木部分のタイルに浮き等が確認されたため、笠木タイル撤去及び補修箇所の追加。ほか	令和2年度契約 変更2回目: 増額9,511,700円 (工期変更なし)
90	工事	土木一式工事	都市整備部 道路河川室	市道夏見青蓮寺線道路改良工事 (第3期)	名張市 夏見 地内	順真建設株式会社	令和3年3月30日	令和3年4月14日	22,784,300	令和3年3月30日	令和3年9月30日	・公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置による契約代 金の変更。	令和2年度契約 変更1回目: 増額23,100円 (工期変更なし)
							令和3年3月30日	令和3年9月1日	27,227,200	令和3年3月30日	令和3年9月30日	・事業延長L=80m ・土工(掘削～埋戻～残土処分)1式 ・コンクリートブロック積工A=182㎡ ・U型側溝工(無騒音側溝300A)L=160m ・路側防護柵工L=81m 下層路盤工A=524㎡ ・構造物撤去工N=1式 ・現場精査の結果、ブロック積及び側溝延長が増加することに 伴う増額。 ・道路曲線部においては夜間等の視距不良を考慮し、通行車 両等の安全対策として視線誘導標の設置が必要不可欠である ことから、当該施設の設置について追加計上したことに伴う増 額。 ・本工事のブロック積施工範囲においては山側掘削作業にか かる支障木の伐採、伐根が必要となるが、当初計画していた 伐採範囲外の樹木による通過車輛の視距を阻害すること、及 び掘削影響に伴う残存樹木の安定性が著しく損なわれ道路利 用者への危険性が高まることから、伐採範囲の追加計上が必要 不可欠であると判断した。 以上のことから、追加伐採、伐根にかかる費用及び、支障木 の処分費用が増えることに伴う増額。	令和2年度契約 変更2回目: 増額4,442,900円 (工期変更なし)
91	工事	土木一式工事	都市整備部 維持管理室	2年災 第69号 市道滝之原工業 団地中央線災害復旧工事	名張市 滝之原 地内	時基建設有限公司	令和2年2月2日	令和3年4月21日	13,538,800	令和3年2月2日	令和3年4月30日	・事業延長L=28.0m かが枠工L=28.0m ・法面工A=180㎡ 排水構造物工L=28.0m ・構造物撤去工一式 ・道路土工、法面工において崩土箇所の除草を行い崩土の状 況を確認したところ、測量値と差異があり、崩土の掘削度土量 が増加した。またこれに伴い法面成形及び植生工が増加した ことによる増額。 ・交通管理工において、施工量の増加に伴い作業日数が増加 したことによる増額。	令和2年度契約 変更2回目: 増額283,800円 (工期変更なし)
92	工事	土木一式工事	上下水道部 水道工務室	市道桔梗が丘2の54号線配水管φ 100mmほか更新工事	名張市 桔梗が丘2番町 地内	株式会社テラカド	令和2年7月29日	令和3年4月7日	163,146,500	令和2年7月29日	令和3年5月14日	・他の埋設物との離隔を確保するために異形管等継手を追加 などによる材料、手間、土工の変更。 ・当初予定していた既設管との接続箇所にて他の埋設物があり、 接続箇所を変更したこと及び道路管理者の指示による交差点 部等の舗装復旧面積の増加による変更。	令和2年度契約 変更2回目: 増額4,045,800円 (工期変更なし)
93	工事	電気工事	上下水道部 浄水室	梅が丘系電気設備更新工事	名張市 梅が丘南1番町ほか 地内	メタウォーター株式会社 営業本部 中日本営業部	令和2年7月31日	令和3年5月19日	123,200,000	令和2年7月31日	令和3年7月16日	・関連工事である梅が丘系機械設備更新工事の工期が延長に なり、機械据付後でない中央監視装置の更新が行えないこと 及び梅が丘高区配水池の配水流量計更新を漏水等発生させ ることなく安全に実施するために消火栓を新たに3か所設置す ることとしたため、工期延長。	令和2年度契約 変更1回目: 工期延長のみ (変更前:R3.5.21)
							令和2年7月31日	令和3年6月3日	12,788,200	令和2年7月31日	令和3年7月16日	・配電盤の位置が変わったため一部既設機器のケーブルを更新 する必要が生じたこと、梅が丘低区配水池、高区配水池引 込柱の電線管が錆びていたため、更新することとしたこと、及 び梅が丘高区配水池配水流量計を漏水の発生なく更新できる ように消火栓を設置したため。	令和2年度契約 変更2回目: 増額4,688,200円 (工期変更なし)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)	
94	工事	土木一式工事	上下水道部 水道工務室	主要地方道上野名張線送水管φ 400mmほか更新工事	名張市 東町ほか 地内	株式会社テラカド	令和2年9月2日	令和3年5月11日	143,803,000	令和3年9月2日	令和3年6月30日	・本工事のGX形ダクトイル鋼鉄管φ400mmの水圧試験において、水圧が安定しないことから、漏水箇所の特定や仕切弁の開閉確認作業を行った。原因として残留空気の水の中への溶解・溶解と考えられたため、幾度となく洗管作業を長時間にわたり行う必要があり約1ヶ月間の日数を費やしたため。	令和2年度契約 変更1回目: 工期延長のみ (変更前:R3.5.31)
							令和2年9月2日	令和3年6月23日	126,315,200	令和3年9月2日	令和3年6月30日	・本工事1工区において、工事着手前に周辺の住民より、老朽化した倒壊の恐れがある危険家屋の報告を受けた。よって防護シート等で対策を行ったが、工事着手前にもかかわらず瓦の落下の通報もあって、このまま工事を継続することによって家屋周辺に与える影響が計り知れないこと、また、主要地方道上野名張線ほか通行人や通行車両、近隣家屋や住民への被害が懸念されることから、現場の再調査や地元調整の結果を踏まえて中止とした。また、2工区は昼間に通行止めの施工を計画していたが、本工事区間に隣接する工場との協議により昼間は大型車両が頻繁に出入りし、迂回路が確保できないことから、夜間での施工に変更した。	令和2年度契約 変更2回目: 増額17,487,800円 (工期変更なし)
95	工事	土木一式工事	都市整備部 道路河川室	市道家野川原線外1線道路改良工 事(第4期)	名張市 家野 地内	有限会社日新商会	令和2年9月17日	令和3年4月16日	35,390,300	令和2年9月17日	令和3年4月30日	・事業延長L=105.4m ・土工N=1式 ・コンクリートブロック積工A=119.6㎡ ・暗渠排水管布設工(φ700~φ900)L=93.7m ・U型側溝布設工L=231.8m ・現場打ち集水樹工N=13箇所 ・アスファルト舗装工A=303.6㎡ ・前年度施工箇所において、川沿い道路を砕石舗装とし完工していたが河川の増水等による浸食の影響が大きくなり、陥没等が多く見受けられたため、川沿い道路のコンクリート舗装を追加したことに伴う増額。	令和2年度契約 変更2回目: 増額3,199,900円 (工期変更なし)
96	工事	土木一式工事	都市整備部 維持管理室	2年災 第14号 市道鹿高1号線災 害復旧工事(1号箇所)	名張市 安部田 地内	株式会社カインド・ファシリ ティーズ	令和2年12月3日	令和3年4月6日	17,685,800	令和2年12月3日	令和3年4月30日	・事業延長L=30.2m ・かご枠工L=30m ・法面工(張芝)A=100㎡ ・排水構造物工L=29m ・小口止コンクリート工(1型)N=1基 ・小口止コンクリート工(2型)N=1基 ・当初の掘削断面では、土質の含水比が高く軟弱であり、工事施工に支障をきたすため掘削断面の変更に伴う増額。 ・掘削断面変更に伴う埋戻数量及び植生工の増額。 ・表層工において、舗装のクラック及びひび割れが激しく、当初設計の舗装復旧幅では擦り付けが困難であることから舗装復旧幅を広げたことによる増額。 ・表層工面積増に伴う舗装版切断工の増額。	令和2年度契約 変更2回目: 増額2,945,800円 (工期変更なし)
97	工事	土木一式工事	都市整備部 維持管理室	湯屋坂橋補修工事	名張市 赤目町柏原 地内	雪岡建設	令和3年1月19日	令和3年4月8日	4,899,400	令和3年1月19日	令和3年4月16日	・断面修復工V=1.0㎡ ・ひび割れ補修工一式 ・地覆コンクリート補修工一式 ・水切り設置工L=30.0m ・底版コンクリート充填工一式 ・仮設工一式 ・断面修復工において、当初設計では橋脚の一部を断面修復材にて補修する予定であったが、取り壊しを行ったところ、損傷が激しく補修部の厚みも増したことから、工法をコンクリートの打設に変更し施工したことによる減額及び実施精査に伴う減額。	令和2年度契約 変更2回目: 減額322,300円 (工期変更なし)
98	工事	土木一式工事	都市整備部 維持管理室	羽根1号橋補修工事	名張市 奈垣 地内	株式会社ライフ	令和3年1月22日	令和3年4月21日	8,430,400	令和3年1月22日	令和3年4月30日	・断面修復工 0.4㎡ ・水切り設置工 L=16.0m ・伸縮目地設置工 L=24.0m ・排水枘設置工 4箇所 ・断面修復工において、現地踏査の結果、断面補修箇所のコンクリートの劣化が進行していたことから、補修箇所を増大したことに伴う増額及び実施精査に伴う増額。	令和2年度契約 変更2回目: 増額302,500円 (工期変更なし)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)	
99	工事	土木一式工事	都市整備部 道路河川室	市道広坊青蓮寺線道路路側整備 工事(第4期)	名張市 青蓮寺 地内	時基建設有限公司	令和3年3月30日	令和3年4月16日	11,964,700	令和3年3月30日	令和3年6月30日	・公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置による契約代 金の変更。	令和2年度契約 変更1回目: 増額7,700円 (工期変更なし)
							令和3年3月30日	令和3年6月21日	12,821,600	令和3年3月30日	令和3年7月16日	事業延長L=160m ・土工(床掘～埋戻)N=1式 ・U型側溝工(300A)L=162m ・プレキャスト集水樹(300×300B)N=2基 ・プレキャスト集水樹(400×400A)N=1基 ・プレキャスト集水樹(300×300F)N=1基 ・舗装工A=266㎡ ・薄層カラー舗装A=139㎡ ・既設側溝との接合部配置する集水樹を300×300Bから400× 400Aに変更したことによる増額。 ・規制標識の移設に伴い、移設箇所の側溝を電柱迂回用暗渠 (300A)に変更したことによる増額。 ・間詰コンクリート数量が増加したことによる増額。 ・交通誘導員の配置計画を2名から3名に増員したことによる増 額。 ・車両通行止め作業の実施日時について地元との調整及び地 域住民への周知に日数を要したことによる工期延長。	令和2年度契約 変更2回目: 増額856,900円 工期延長 (変更前:R3.6.30)
100	コンサル	—	消防本部 消防総務室	赤目分団文六地区消防ポンプ庫解 体及びコミュニティ消防センター新 築工事設計業務委託	名張市 赤目町文六 地内	白鳳アーキテック株式会 社	令和3年5月10日	—	2,882,000	令和3年5月10日	令和3年7月30日	・コミュニティ消防センター新築工事設計業務委託一式(S造 2 階建て 55.0㎡程度) ・既存建物解体及び火の見地解体工事設計業務委託一式 (OB/S造 2階建て 55.0㎡程度) ・測量(現地測量)及び地質調査(標準貫入試験)業務一式 建築確認等申請業務一式	
101	コンサル	—	上下水道部 下水道維持室	桔梗が丘第1処理分区管渠詳細設 計業務委託	名張市 桔梗が丘4番町 地内	株式会社日産技術コンサル タント 三重事務所	令和3年6月7日	—	11,665,500	令和3年6月7日	令和3年10月29日	・管渠詳細設計(布設替え工法、開削) L=1,027m	
							令和3年6月8日	令和3年10月25日	—	令和3年6月7日	令和4年1月14日	・同一工事箇所において上水道管及びガス管の更新計画があ り、各事業者との協議に時間を要したこと及び委託路線を追加 したことにより時間を要した。	変更1回目: 期間延長のみ (変更前:R3.10.29)
							令和3年6月8日	令和4年1月7日	13,916,100	令和3年6月7日	令和4年1月14日	・同一工事箇所において上水道管及びガス管の更新計画があ り、各事業者と協議し同一路線での更新工事を計画したこと により委託路線を追加変更したことによる増額。	変更1回目: 増額2,250,600円 (工期変更なし)
102	コンサル	—	上下水道部 水道工務室	市道桔梗が丘5の102号線送水管 φ300mmほか更新工事実施設計業 務委託	名張市 桔梗が丘5番町ほか 地内	環境設計株式会社 三重 南事務所	令和3年6月10日	—	37,312,000	令和3年6月10日	令和3年12月24日	・平面測量 A=0.1km ² ・横断測量 4.96km ・管路詳細設計 送水管φ300mm L=546.5m ・配水管φ300mm L=290.1m φ200mm L=277.3m φ150mm L=2236.9m φ100mm L=725.1m φ75mm L=883.0m	
							令和3年6月10日	令和3年12月2日	38,468,100	令和3年6月10日	令和4年3月15日	・現地調査の結果埋設方法を更新する必要が出たことによる 増額。 ・埋設方法の変更及び新型コロナウイルス感染症緊急事態宣 言に対応するため業務が遅延したことによる工期変更。	変更1回目: 増額1,156,100円 期間延長 (変更前:R3.12.24)
103	コンサル	—	上下水道部 水道工務室	市道黒田名張線配水管φ100mmほ か更新工事実施設計業務委託	名張市 蔵持町芝出ほか 地内	株式会社カギテック	令和3年7月1日	—	31,328,000	令和3年7月1日	令和3年12月24日	・平面測量 A=0.06km ² ・横断測量 3.61km ・管路詳細設計 送水管φ400mm(撤去のみ) L=336.0m ・配水管φ350mm L=16.1m・φ300mm L=24.5m・φ250mm L=16.2m・φ150mm L=1204.9m・φ100mm L=1814.7m・φ75mm L=530.7m	
							令和3年7月1日	令和3年12月2日	—	令和3年7月1日	令和4年2月28日	・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に対応するため業 務が遅延したことによる工期変更。	変更1回目: 期間延長のみ (変更前:R3.12.24)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)	
104	コンサル	—	上下水道部 下水道建設室	管渠詳細設計業務委託(美旗第2 処理分区3工区)西原町ほか	名張市 西原町ほか 地内	株式会社五星 中部営業 所	令和3年7月13日	—	43,879,000	令和3年7月13日	令和4年3月18日	・管渠詳細設計(開削工法) L=3,507m ・管渠詳細設計(推進工法) L=187m ・マンホール形式ポンプ場 N=1箇所 ・現地測量 A=0.21km ² ・地質調査(機械ボーリング) N=3箇所 ・地質調査(試験・解析) 1式 ・権利調査 1式	
							令和3年7月13日	令和4年3月14日	—	令和3年7月13日	令和4年6月30日	・管渠詳細設計(開削工法) L=3,507m ・管渠詳細設計(推進工法) L= 187m ・現地測量 A=0.21km ² ・地質調査(機械ボーリング) N=3箇所 ・地質調査(試験・解析) 1式 ・権利調査 1式	変更1回目: 期間延長のみ (変更前:R4.3.18)
105	コンサル	—	上下水道部 下水道建設室	管渠詳細設計業務委託(美旗第1 号汚水幹線ほか)	名張市 美旗町中3番 ほか 地内	株式会社オリンピアコンサル タント 三重事務所	令和3年7月14日	—	23,771,000	令和3年7月14日	令和4年3月18日	・管渠詳細設計(開削工法) L=1,053m ・マンホール形式ポンプ場 N=2箇所 ・路線測量 L=0.917km ・地質調査(機械ボーリング) N=2箇所 ・地質調査(試験・解析) 1式	
106	コンサル	—	上下水道部 下水道建設室	管渠詳細設計業務委託(美旗第2 処理分区4工区)東田原ほか	名張市 東田原ほか 地内	株式会社相互設計事務所	令和3年7月14日	—	36,994,100	令和3年7月14日	令和4年3月18日	・管渠詳細設計(開削工法) L=2,024m ・管渠詳細設計(推進工法) L=239m ・現地測量 A=0.16km ² ・地質調査(機械ボーリング) N=4箇所 ・地質調査(試験・解析) 1式 ・権利調査 1式	
							令和3年7月14日	令和4年3月14日	—	令和3年7月14日	令和4年6月30日	・管渠詳細設計(開削工法) L=2,024m ・管渠詳細設計(推進工法) L= 239m ・マンホール形式ポンプ場(2次製品) N=1箇所 ・現地測量 A=0.16km ² ・地質調査(機械ボーリング) N=4箇所 ・地質調査(試験・解析) 1式 ・権利調査 1式	変更1回目: 期間延長のみ (変更前:R4.3.18)
107	コンサル	—	上下水道部 下水道建設室	管渠詳細設計業務委託(美旗第2 処理分区5工区)松陽台ほか	名張市 東田原ほか 地内	株式会社日新技術コンサル タント 三重出張所	令和3年7月15日	—	13,574,000	令和3年7月15日	令和4年3月18日	・管渠詳細設計(開削工法) L= 856m ・現地測量 A=0.03km ² ・権利調査 1式	
							令和3年7月15日	令和4年3月3日	12,057,100	令和3年7月15日	令和4年3月18日	・管渠計画延長の減少及び地下埋設物調査費削減による減額。	変更2回目: 減額1,516,900円 (期間変更なし)
108	コンサル	—	産業部 農林資源室	矢奈谷池ほか地質調査等業務委 託	名張市 蔦生ほか 地内	株式会社関西技研 鈴鹿 営業所	令和3年8月2日	—	51,326,000	令和3年8月2日	令和4年2月28日	・地質調査等 19箇所	
							令和3年8月2日	令和3年12月7日	—	令和3年8月2日	令和4年3月25日	・ため池管理者と提体草刈り施工時期等の協議に時間を要したため工期延長。	変更1回目: 期間延長のみ (変更前:R4.2.28)
							令和3年8月2日	令和4年3月2日	48,721,200	令和3年8月2日	令和4年3月25日	・調査箇所(各池)において、当初設計の想定土質とは異なる土質結果となり、現場透水試験等試験方法の変更による減額変更。	変更2回目: 減額2,604,800円 (期間変更なし)
109	コンサル	—	都市整備部 用地対策室	黒田地区地籍整備推進調査業務 委託	名張市 黒田 地内	株式会社共同技術コンサル タント 名張支店	令和3年9月27日	—	2,123,000	令和3年9月27日	令和4年3月18日	・3級基準点測量 2点 ・4級基準点測量 10点 ・地籍調査(高精度民間成果活用調査) A=3.37ha	
							令和3年9月27日	令和4年2月14日	2,621,300	令和3年9月27日	令和4年3月18日	・基準点測量について、現地の状況による作業内容の変更に伴う実数精算と、発注時に想定できなかった座標変換による座標と現地の境界杭との整合点検に伴う諸業務を追加するための増額。	変更1回目: 増額498,300円 (期間変更なし)
110	コンサル	—	都市整備部 用地対策室	箕曲 I 地区一筆地調査業務委託	名張市 夏見、瀬古口 地内	公益社団法人三重県公共 嘱託登記士地家屋調査士 協会	令和3年9月27日	—	3,190,000	令和3年9月27日	令和4年3月18日	・地籍調査(一筆地調査) A=0.33km ² ・E1工程(調査図素図作成) A=0.33km ²	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)	
111	コンサル	—	都市整備部 維持管理室	橋梁点検業務委託	名張市 安部田ほか 地内	アジアコンサルタント株式 会社	令和3年11月1日	—	9,009,000	令和3年11月1日	令和4年3月16日	・N=71橋 ・橋長L=2m以上15m未満 N=67橋 ・橋長L=15m以上 N=4橋	変更1回目: 増額108,900円 (期間変更なし)
							令和3年11月1日	令和4年2月28日	9,117,900	令和3年11月1日	令和4年3月16日	・橋梁点検業務委託において、市道認定に伴い1橋(宝栄橋)を 追加したことによる数量変更。	
112	コンサル	—	都市整備部 用地対策室	下小波田2地区一筆地調査業務委 託	名張市 下小波田 地内	公益社団法人三重県公共 嘱託登記士地家屋調査士 協会	令和3年11月30日	—	2,585,000	令和3年11月30日	令和4年3月18日	地籍調査(一筆地調査)A=0.24km ² ・E1工程(調査図素図作成)A=0.24km ² ・E1工程(地元説明会)A=0.24km ²	
113	コンサル	—	都市整備部 営繕住宅室	南中学校屋内運動場大規模改修 工事設計業務委託	名張市 つつじが丘南1番町 地内	株式会社堀口建築設計	令和4年3月2日	—	8,514,000	令和4年3月2日	令和4年11月18日	・南中学校屋内運動場(RC造2階建て 延床面積1,057m ²) 設 計業務 一式 ・屋根の大規模な模様替えに伴う確認申請手続きほか 一式	
114	コンサル	—	産業部 農林資源室	蔵王池ほか地質調査等業務委託	名張市 箕曲中村 ほか 地内	白鳳アーキテック株式会社	令和4年3月16日	—	7,997,000	令和4年3月16日	令和4年5月31日	・地質調査等 2池(3本)	
115	コンサル	—	上下水道部 下水道建設室	管渠詳細設計業務委託(美旗第2 処理分区2工区ほか)西原町ほか	名張市 西原町ほか 地内	株式会社オリンピックコンサル タント 三重営業所	令和2年8月12日	令和3年5月25日	42,882,400	令和2年8月12日	令和3年5月31日	・業務実施に伴い、管渠計画延長の変更および、ポンプ場設置 箇所増加など業務精査による設計変更。	令和2年度契約 変更1回目: 減額1,312,300円 (期間変更なし)
116	コンサル	—	上下水道部 下水道建設室	管渠詳細設計業務委託(うぐいす 台汚水幹線ほか)	名張市 東田原ほか 地内	株式会社エース 三重事務所	令和2年11月4日	令和3年6月25日	28,924,500	令和2年11月4日	令和3年6月30日	・本業務路線は埋設管が多く、また集落排水の圧送管や、藤 が丘処理場からの排水管等、埋設位置が不明な箇所が多い 路線であり、かつマンホールも通る団地間を結ぶ路線であること から、地下埋設物調査箇所を追加したことによる増額。 ・管渠詳細設計の延長や工区割の精査を行ったこと、また、地 質調査結果が当初想定していた土質と異なったことにより土質 試験の項目等を精査したことによる減額。	令和2年度契約 変更1回目: 減額17,600円 (期間変更なし)
117	委託	—	都市整備部 維持管理室	桔梗が丘10号公園管理業務委託	名張市 桔梗が丘6番町 地内	光輝建設株式会社	令和3年4月1日	—	1,210,000	令和3年4月1日	令和4年3月31日	・機械除草工(年2回)A=7,920m ² /回 ・人力除草工(年2回)A=880m ² /回 ・園地清掃(年6回) A=27,300m ² /回	変更1回目: 減額213,400円 (期間変更なし)
							令和3年4月1日	令和3年11月24日	996,600	令和3年4月1日	令和4年3月31日	・機械除草A=7,920m ² (年2回) ・人力除草A=880m ² (年2回) ・草処分量の減額	
118	委託	—	都市整備部 維持管理室	桔梗が丘11号公園ほか管理業務 委託	名張市 桔梗が丘5番町ほか 地内	株式会社ヤマモト	令和3年4月1日	—	2,035,000	令和3年4月1日	令和4年3月31日	・公園 機械除草工(年2回)A=5,390m ² /回 ・人力除草工(年2回)A=280m ² /回 ・園地清掃(年12回)A=6,800m ² /回 ・緑地 機械除草工(年2回)A=3,230m ² /回 ・機械除草工(年1回)A=7,630m ² /回	
119	委託	—	総務部 人事研修室	職員健康診断等業務委託	名張市 鴻之台1番町1番地 ほか 地内	一般財団法人近畿健康管 理センター 三重事業部	令和3年4月1日	—	6,614,652	令和3年4月1日	令和4年3月25日	・健診の種類 6種類 三共済組合員健診(消防職を除く)、三共 済組合員健診(消防職)、三共済組合員外健診、名張市立学校 職員健診、パートタイム会計年度任用職員(臨時職員)健診、 専ら健診 ・受診予定人数 1,070名 ・健診形態 指定健診場所への出張健診 ・健診日程 7月から1月までの指定する日(実施日について調 整要)	複数単価契約
120	委託	—	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センター分析検査	名張市 蔵持町里 地内	株式会社エヌ・イーサポー ト 名古屋支店	令和3年4月1日	—	1,958,000	令和3年4月1日	令和4年3月31日	中央浄化センター分析検査 1式 ・流入水、放流水(処理水)、脱水汚泥、廃酸(水質測定廃液)	
121	委託	—	地域環境部 環境対策室	東山墓園管理業務委託(清掃・施 錠)	名張市 下比奈知 地内	村橋造園株式会社	令和3年4月1日	—	2,420,000	令和3年4月1日	令和4年3月31日	・清掃工、施設管理一式	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)	
122	委託	—	都市整備部 維持管理室	平尾山カルチャーパーク芝生管理 業務委託	名張市 桜ヶ丘 地内	株式会社ヤマモト	令和3年4月1日	—	2,035,000	令和3年4月1日	令和4年3月31日	・芝生広場 野芝管理A=2,970㎡ ・芝生広場 古芝管理A=5,890㎡ ・芝生築山 野芝管理A=2,550㎡	
123	委託	—	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院等汚水処理施設保 守管理業務委託	名張市 百合が丘西1-178 地内	有限会社ルックワークス システムズ	令和3年4月1日	—	5,203,000	令和3年4月1日	令和4年3月31日	・形式:合併処理方式、膜分離活性汚泥方式 ・処理能力:235㎡/日 ・処理人員:1,685人	
124	委託	—	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院医療器具等洗浄・滅 菌業務委託	名張市 百合が丘西1-178 地内	株式会社フクトク	令和3年4月9日	—	20,314,800	令和3年7月1日	令和6年6月30日	・医療器具、材料等の洗浄、滅菌業務、手術用ケースカート作 成業務、衛生材料作成業務等	長期継続契約 (期間3年間) (年額)
125	委託	—	上下水道部 浄水室	水道水水質検査等業務委託	名張市 下比奈知ほか 地内	株式会社環境科学研究所 三重営業所	令和3年4月15日	—	4,986,300	令和3年4月15日	令和4年3月31日	・水銀及びその化合物等の水質項目と浄水場汚泥検査	複数単価契約
126	委託	—	上下水道部 浄水室	水道用ポリ塩化アルミニウムの単 価契約	名張市 下比奈知ほか 地内	株式会社カトウケミカル	令和3年4月15日	—	239	令和3年4月15日	令和4年3月31日	・予定数量 527,000kg ・納入場所 富貴ヶ丘浄水場、大屋戸浄水場	単価契約 (10kg当たり)
127	委託	—	上下水道部 浄水室	水道用次亜塩素酸ナトリウムの単 価契約	名張市 下比奈知ほか 地内	和正産業株式会社	令和3年4月15日	—	314	令和3年4月15日	令和4年3月31日	・予定数量 155,000kg ・納入場所 富貴ヶ丘浄水場、大屋戸浄水場	単価契約 (10kg当たり)
128	委託	—	上下水道部 浄水室	水道用水酸化ナトリウム(25%溶 液)の単価契約	名張市 下比奈知ほか 地内	和正産業株式会社	令和3年4月15日	—	237	令和3年4月15日	令和4年3月31日	・予定数量 108,000kg ・納入場所 富貴ヶ丘浄水場、大屋戸浄水場	単価契約 (10kg当たり)
129	委託	—	上下水道部 浄水室	水道用粉末活性炭(ドライ)の単価 契約	名張市 下比奈知ほか 地内	有限会社日新薬品	令和3年4月15日	—	2,167	令和3年4月15日	令和4年3月31日	・予定数量 55,000kg ・納入場所 富貴ヶ丘浄水場、大屋戸浄水場	単価契約 (10kg当たり)
130	委託	—	地域環境部 環境対策室	東山墓園管理業務委託(除草・剪 定)	名張市 下比奈知 地内	株式会社ヤマモト	令和3年4月30日	—	3,300,000	令和3年4月30日	令和3年12月31日	・除草工、除草抜根工、剪定工 一式	
131	委託	—	教育委員会事務局 団体推進室	三重とこわか国体名張市開催競技 (ホッケー・軟式野球・弓道)会場設 営等業務委託	名張市 夏見ほか 地内	TSP太陽株式会社三重営 業所	令和3年5月11日	—	152,900,000	令和3年5月11日	令和3年11月15日	・三重とこわか国体名張市開催競技(ホッケー・軟式野球・弓 道)会場設営等業務委託	
							令和3年5月11日	令和3年11月12日	49,759,600	令和3年5月11日	令和3年11月15日	三重とこわか国体中止に伴う精算による減額。 ・ホッケー競技(はなの里スタジアム)設営業務…1式 ・ホッケー競技(マイハンフィールド)設営業務…1式 ・軟式野球競技設営業務…1式 ・弓道競技設営業務…1式 ・おもてなし設営業務…1式	変更1回目: 減額103,140,400円 (期間変更なし)
132	委託	—	都市整備部 維持管理室	市道北部中央線ほか除草作業委 託	名張市 東田原ほか 地内	株式会社ヤマモト	令和3年5月21日	—	7,700,000	令和3年5月21日	令和3年11月30日	・道路除草 A=44,800㎡ ・剪定 円筒形 N=156本 ・寄植 A=4㎡	
							令和3年5月21日	令和3年11月15日	7,628,500	令和3年5月21日	令和3年11月30日	・事業延長L=26,508m ・道路除草A=44,100㎡ ・剪定 円筒形 N=156本 ・寄植A=4㎡ ・道路除草工にて市道新田蔵持線、市道北部中央線、市道萬 原美旗線において、一部の除草予定箇所が近隣住民等で除 草されていたことによる減額。 ・道路除草工の面積変更に伴い、交通誘導員数量を見直した ことによる減額。	変更1回目: 減額71,500円 (期間変更なし)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)	
133	委託	—	都市整備部 維持管理室	市道夏見青蓮寺線ほか除草作業 委託	名張市 夏見ほか 地内	光輝建設株式会社	令和3年5月25日	—	7,073,000	令和3年5月25日	令和3年11月30日	・道路除草 A=33,200㎡ ・側溝清掃 L=1,400m ・路面清掃 L=1.4km	
							令和3年5月25日	令和3年10月15日	7,240,200	令和3年5月25日	令和3年11月30日	・事業延長L=28,641m ・道路除草A=33,700㎡ ・側溝清掃L=2200m ・路面清掃L=2.2km ・道路除草工において、すずらん台市道5箇所と市道黒田線の 一部の箇所で除草幅が増になったこと及び市道すずらん台2号 線の除草を追加したことによる増額。 ・市道上羽根線の道路清掃の延長を地元要望により800m延 長したことによる増額。 ・土砂等の運搬が発生したことによる増額。	変更1回目: 増額167,200円 (期間変更なし)
134	委託	—	都市整備部 維持管理室	市道鹿高1号線ほか除草作業委託	名張市 安部田ほか 地内	光輝建設株式会社	令和3年5月25日	—	7,997,000	令和3年5月25日	令和3年11月30日	・道路除草 A=36,300㎡ ・剪定 A=1,880㎡	
							令和3年5月25日	令和3年10月27日	7,487,700	令和3年5月25日	令和3年11月30日	・事業延長L=21,481m ・道路除草A=37,000㎡ ・剪定A=1,880㎡ ・受注者より1回目の草等の処分について近郊の高等学校へ 堆肥利用のため、無償で搬入したことによる増額。	変更1回目: 減額509,300円 (期間変更なし)
135	委託	—	市立病院事務局 総務企画室	労働者派遣業務委託	名張市 百合が丘西1-178 地内	株式会社ルフト・メディカ ルケア 東海支店	令和3年5月27日	—	21,505,000	令和3年6月1日	令和4年3月31日	・準夜勤専従(病棟) ・夜勤専従(病棟) ・日勤(介護なしの事務的作業)	複数単価契約
136	委託	—	上下水道部 下水道維持室	南部つつじが丘処理場 維持管理 業務委託	名張市 つつじが丘 地内	近畿環境サービス株式会 社 名張事業所	令和3年7月8日	—	67,870,000	令和3年10月1日	令和6年9月30日	・南部つつじが丘処理場 維持管理業務委託 1式	長期継続契約 (3か年間) (年額)
137	委託	—	上下水道部 下水道維持室	南部春日丘処理場 維持管理業務 委託	名張市 春日丘 地内	近畿環境サービス株式会 社 名張事業所	令和3年7月8日	—	8,448,000	令和3年10月1日	令和6年9月30日	・南部春日丘処理場 維持管理業務委託 1式	長期継続契約 (3か年間) (年額)
138	委託	—	教育委員会事務局 教育総務室	各小中学校消防用設備保守点検 業務委託	名張市 丸之内ほか 地内	榛原防災センター 名張営業所	令和3年7月9日	—	3,850,000	令和3年7月9日	令和4年3月31日	・給食室換気扇の清掃業務委託(市内9小学校)	
139	委託	—	選挙管理委員会 事務局	第49回衆議院議員総選挙用ポスター 掲示場設置等業務委託	名張市内190か所	アートサービス	令和3年7月9日	—	2,585,000	令和3年7月9日	令和3年11月12日	・第49回衆議院議員総選挙用ポスター掲示場及び最高裁判所 裁判官国民審査掲示板の設置、管理及び撤去に係る業務の 委託	履行期間(至)は契約 日から衆議院議員総 選挙投票日の12日後 まで
140	委託	—	市民部 課税室	令和3年度家屋評価計算業務委託	名張市 鴻之台1番町1番地 地内	株式会社松阪電子計算セ ンター 名張営業所	令和3年8月5日	—	2,767,600	令和3年8月5日	令和4年3月31日	・家屋評価計算業務委託 一式	複数単価契約
141	委託	—	都市整備部 維持管理室	調整池除草作業委託	名張市 東田原ほか 地内	光輝建設株式会社	令和3年8月20日	—	3,520,000	令和3年8月20日	令和3年11月12日	・調整池 N=31箇所(ΣA=23,300㎡) ・機械除草(年1回) A=22,100㎡ ・人力除草(年1回) A=1,200㎡	
142	委託	—	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院リネン類貸借業務 及び院内洗濯・リネン類管理業務	名張市 百合が丘西1-178 地内	株式会社大和	令和3年8月25日	—	2,289,513	令和3年8月25日	令和8年9月30日	1. 名張市立病院で使用するリネン類(寝具、白衣、タオルな ど)の貸借業務及び手洗等等の洗濯・管理業務。 2. 履行期間は5年間とし、契約締結後から履行開始日までに 業務にかかる準備期間を設ける。	複数単価契約 長期継続契約 (5か年間) (月額)
143	委託	—	上下水道部 浄水室	富貴ヶ丘浄水場浄水汚泥再資源 化処理業務委託	名張市 下比奈知 地内	山一建設株式会社	令和3年8月26日	—	13,750	令和3年8月26日	令和3年12月20日	・富貴ヶ丘浄水場において浄水処理に伴い発生する浄水汚泥 の積込、収集運搬及び再資源化処理(一連の工程を行うた めに必要な経費を全て含む) ・予定数量(概算) 600t(年間)	単価契約 (1t当たり)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)	
144	委託	—	市民部 課税室	固定資産税異動情報整備ほか業 務委託	名張市 鴻之台1番町1番地 地内	国際航業株式会社 三重営業所	令和3年8月30日	—	5,610,000	令和3年8月30日	令和4年3月31日	・固定資産異動情報整備業務…固定資産異動情報をもとに地 番図・家屋図を修正し、システムを整備 ・評価替え等支援業務…時点修正業務及び令和6年度評価替 えに向けた作業用図面の作成、資産評価システムセンターに 提供するデータの作成 ・地籍調査データ編集…地籍調査による成果を固定資産GIS 内の現況地番図データに修正反映させる	変更1回目: 増額990,000円 (期間変更なし)
							令和3年8月30日	令和3年10月29日	6,600,000	令和3年8月30日	令和4年3月31日		
145	委託	—	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センター一次垂注注入ポン プほか修繕	名張市 蔵持町里 地内	近畿環境サービス株式会 社 名張事業所	令和3年9月1日	—	3,685,000	令和3年9月1日	令和4年1月14日	・No.2次垂注注入ポンプ修繕一式 ・No.1PAC注入ポンプ修繕一式	
146	委託	—	教育委員会事務局 学校教育室	名張市各小中学校タブレット端末 等運用保守業務委託	名張市 丸之内ほか 地内	株式会社松阪電子計算セ ンター 名張営業所	令和3年9月2日	—	103,610,100	令和3年10月1日	令和7年9月30日	・校内ネットワーク、児童生徒一人一台タブレット端末の運用支 援業務委託 (学校巡回・学習支援、通信量監視、年次更新、日時更新、故 障対応含む)	複数年契約 (4か年)
147	委託	—	上下水道部 水道工務室	桔梗が丘第2配水池系統ほか管路 漏水調査業務委託	名張市 桔梗が丘4番町ほか 地内	株式会社コスモリサーチ 中部支店	令和3年9月13日	—	2,574,000	令和3年9月13日	令和4年1月14日	・作業計画 L=29.71km ・現場下見調査 L=29.71km ・戸別音聴調査 N=2443戸 ・漏水確認調査 L=29.71km ・弁きょう等点検、清掃工 N=452箇所 ・報告書作成 L=29.71km	
							令和3年9月13日	令和3年12月15日	2,641,100	令和3年9月13日	令和4年1月14日	・弁きょう点検・清掃工の箇所数が増加したことによる増額。	
148	委託	—	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院等中央倉庫・MEセ ンター運営管理業務委託	名張市 百合が丘西1-178 地内	株式会社エフエスユニマ ネジメント	令和3年9月30日	—	25,608,000	令和4年3月1日	令和7年2月28日	・診療材料、医薬品、事務用品等の管理、搬送業務及びMEセ ンターの運営管理業務 ・物品管理システム導入	長期継続契約 (3か年) (年額)
149	委託	—	都市整備部 維持管理室	名張市都市公園内遊戯施設保守 点検業務委託	名張市 下比奈知ほか 地内	株式会社フジカワ	令和3年11月16日	—	3,597,000	令和3年11月16日	令和4年3月15日	市内143公園(年1回) ・遊具点検 405基 ・一般公園施設点検 292基	
150	委託	—	市立病院事務局 総務企画室	調剤支援システム構築業務	名張市 百合が丘西1-178 地内	株式会社スズケン 上野支店	令和3年12月1日	—	26,950,000	令和3年12月1日	令和4年3月31日	・調剤支援システム構築業務 一式	
151	委託	—	産業部 農林資源室	令和3年度災害からライフラインを 守る事前伐採事業業務委託(夏 秋、夏見)	名張市 夏秋、夏見 地内	株式会社ヤマモト	令和3年12月24日	—	2,739,000	令和3年12月24日	令和4年2月10日	・立木伐採 132本	
							令和3年12月24日	令和4年1月28日	3,550,800	令和3年12月24日	令和4年2月10日	・立木伐採 合計132本 → 合計200本 ・再度現地を確認したところ、道路対側にもライフラインへ影響 を及ぼす危険木が多数見られるため、追加変更を実施した。	
152	委託	—	上下水道部 浄水室	大屋戸浄水場苛性ソーダ注入ポン プ分解整備	名張市 大屋戸 地内	株式会社水機テクノス 名古屋支店	令和4年2月17日	—	5,830,000	令和4年2月17日	令和4年3月18日	苛性ソーダ注入ポンプ分解整備 一式 ・前苛性ソーダ注入ポンプ(GY10F-MN03) 2台 ・後苛性ソーダ注入ポンプ(CY08F-MN03) 2台	
153	委託	—	教育委員会事務局 教育総務室	各小中学校自家用電気工作物保 安管理業務委託	名張市 丸之内ほか 地内	株式会社エレックス極東 三重センター	令和4年3月15日	—	2,758,800	令和4年4月1日	令和7年3月31日	・名張市内各小中学校19校 ・電気事業法に基づく自家用電気工作物の工事、維持及び運 用に関する保安の監督に係る業務一式	長期継続契約 (3か年間) (年額)
154	委託	—	都市整備部 維持管理室	名張市営栄町駐車場運営管理業 務委託	名張市 栄町 地内	アマノマネジメントサービ ス株式会社	令和4年3月16日	—	313,500	令和4年4月1日	令和7年3月31日	・名張市営栄町駐車場運営管理業務 一式	長期継続契約 (3か年間) (月額)

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)
155	委託	市立病院事務局 総務企画室	名張市立病院等中央倉庫・MEセ ンター運営管理業務委託	名張市 百合が丘西1-178 地内	株式会社エフエスユニマ ネジメント	平成30年5月22日	令和3年6月17日	25,885,200	令和3年9月30日	令和4年2月28日	・次期受注者への引継ぎ期間及び競争性確保のための期間 延長。	変更3回目: 工期延長のみ (変更前:R3.6.30)
156	委託	教育委員会事務局 教育総務室	比奈知小学校スクールバス(滝之 原コース)運行業務委託	名張市 滝之原外 地内	株式会社キタモリ 名張営業所	令和2年3月6日	令和3年4月5日	15,485,571	令和2年4月1日	令和5年3月31日	・バス乗車児童のバス停までの安全を確保するため、バス停 位置を変更したことにより、運行距離が延びたため。	令和2年度契約 変更2回目: 増額255,200円 (期間変更なし)
157	修繕	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センター活性炭吸着塔活 性炭取替修繕	名張市 蔵持町里 地内	近畿環境サービス株式会 社 名張事業所	令和3年10月14日	—	3,795,000	令和3年10月14日	令和4年2月15日	名張市中央浄化センター活性炭吸着塔の活性炭取替 ・洗砂池ポンプ機活性炭吸着塔 ・1系水処理活性炭吸着塔 ・2系水処理活性炭吸着塔 ・汚泥処理機活性炭吸着塔	
158	賃貸借	市民部 総合窓口センター	窓口証明発行システム賃貸借	名張市 鴻之台1番町1番地 地内	三重データ通信株式会社	令和3年4月1日	—	51,480	令和3年4月1日	令和8年5月31日	・窓口証明発行システム機器一式の賃貸借	長期継続契約 (5か年間) (月額)
159	賃貸借	消防本部 消防総務室	名張市消防本部寝具リース	名張市 鴻之台1番町ほか 地内	前川株式会社 奈良営業 所	令和3年4月1日	—	1,320,418	令和3年4月1日	令和8年3月31日	交替制勤務者が使用する寝具一式のリース契約 ・寝具1組の内容 A(4月1日から9月30日まで) 掛布団1枚、敷布団1枚、枕1個、掛カバー1枚、敷布1枚、枕カ バー1枚 B(10月1日から3月31日まで) 掛布団1枚、敷布団1枚、枕1個、掛カバー1枚、敷布1枚、枕カ バー1枚、毛布2枚	複数単価契約 長期継続契約 (5か年間) (月額)
160	賃貸借	名張消防署 救急室	名張市消防本部 AED(自動体外 式除細動器)賃貸借	名張市 鴻之台1番町2番地 地内	イセツト株式会社	令和3年7月12日	—	51,799	令和3年8月1日	令和11年7月30日	・市内コンビニエンスストア17箇所に設置するAED17台の賃貸 借	長期継続契約 (8か年間) (月額)
161	賃貸借	教育委員会事務局 学校教育室	名張市各小中学校図書室用パソ ン等賃貸借	名張市 丸之内ほか 地内	ソフトビジネス	令和3年9月16日	—	83,270	令和3年10月1日	令和8年9月30日	市内小中学校の図書室用パソコン及びプリンタの賃貸借 ・ノート型パソコン29台、プリンタ19台 ・ソフトウェアのインストール、校内ネットワークシステムへの接 続、 プリンタ接続、機器・ソフトウェア・運用保守 含む	長期継続契約 (5か年間) (月額)
162	物品	市立病院事務局 総務企画室	液化酸素単価契約	名張市 百合が丘西1-178 地内	株式会社ナック 名張営 業所	令和3年4月1日	—	58	令和3年4月1日	令和4年3月31日	・規格:35℃において1㎡ ・納入場所:名張市立病院液酸タンク室 ・予定数量:40,000㎡	単価契約 (1㎡当たり)
163	物品	上下水道部 経営総務室	乾式直読型水道メーター(φ 13mm・φ20mm・φ25mm)新品購 入、小修理、大修理の単価契約	名張市 下比奈知 地内	株式会社阪神計器製作所 西宮支店	令和3年4月1日	—	5,134,437	令和3年4月1日	令和4年3月31日	乾式直読型水道メーターの新品購入、小修理、大修理 ・予定数量(年間) 新品購入3個、小修理3,201個、大修理 1,067個 ・乾式単箱直読型水道メーター(φ13mm) 乾式複箱直読型水 道メーター(φ20mm・φ25mm)	複数単価契約
164	物品	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センターポリ塩化アルミ ウム単価契約	名張市 蔵持町里 地内	岩森薬品化工株式会社	令和3年4月1日	—	238	令和3年4月1日	令和4年3月31日	・予定数量 約175,000kg ・納入場所 名張市中央浄化センター ・納入規格 タンクローリー 5t以上	単価契約 (1kg当たり)
165	物品	上下水道部 下水道維持室	中央浄化センター高分子凝集剤単 価契約	名張市 蔵持町里 地内	近畿環境サービス株式会 社 名張事業所	令和3年4月1日	—	17,600	令和3年4月1日	令和4年3月31日	・予定数量 約450袋(10kg/袋) ・納入場所 名張市中央浄化センター	単価契約 (1袋当たり)
166	物品	上下水道部 経営総務室	統一型電子式タテ型ウォルトマン 水道メーター(φ50mm・φ75mm・ φ100mm)新品購入、小修理、大 修理の単価契約	名張市 下比奈知 地内	愛知時計電機株式会社 名古屋支店	令和3年4月1日	—	3,296,700	令和3年4月1日	令和4年3月31日	統一型電子式タテ型ウォルトマン水道メーター新品購入、小修 理、大修理 ・予定数量(年間) 新品購入3個、小処理41個、大修理14個 ・統一型電子式タテ型ウォルトマン水道メーター(φ50mm・φ75 mm・φ100mm)	複数単価契約
167	物品	総務部 情報政策室	情報機器類の売り払い	名張市 鴻之台1番町1番地 地内	日本システムケア株式会 社	令和3年7月15日	—	6,602,145	令和3年7月15日	令和3年8月31日	・使用済みノートパソコン等の売却	

【契約状況の公表】 条件付き一般競争入札（予定価格250万円超） 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに契約または変更契約を行ったもの

◎表の見方

契約金額の欄について・・・単価契約の場合は、単価を表示しています。単価が2種類以上ある場合は、種類ごとに単価に予定数量を乗じた合計額を表示しています。

履行期間(自)について・・・業務委託において、契約書に着手日の指定がない場合は、契約日と同日を表示しています。

業種区分について・・・「コンサル」とあるのは、測量・建設コンサルタントを、「委託」とあるのは、コンサル以外の業務委託を意味します。「物品等」とあるのは、物品購入のほか、工事・コンサル・委託・修繕 に該当しないものです。

(金額の単位:円)

業種区分	種類	発注担当室	件名	場所	受注者名	契約日	変更契約日	契約金額又は 変更後契約金額 (税込)	履行期間(自)	履行期間(至)	工事等の概要 変更の場合は、変更理由・変更概要	備考 (単価契約の場合は、 単位・予定数量)	
168	物品	—	市立病院事務局 総務企画室	赤外線カメラシステム購入	名張市 百合が丘西1-178 地内	株式会社フォーム 三重支店	令和3年8月2日	—	4,290,000	令和3年8月2日	令和3年11月30日	赤外線カメラシステム 一式の購入	
169	物品	—	市立病院事務局 総務企画室	電動式骨手術器械システム購入	名張市 百合が丘西1-178 地内	株式会社戸田医科器械店	令和3年8月2日	—	3,069,000	令和3年8月2日	令和3年8月31日	電動式骨手術器械システム 一式の購入	
170	物品	—	市立病院事務局 総務企画室	透折用監視装置購入	名張市 百合が丘西1-178 地内	株式会社フェニックス	令和3年8月25日	—	5,247,000	令和3年8月25日	令和3年12月14日	透折用監視装置 3台 BLM(血液モニタ)センサー 3台の購入	
171	物品	—	教育委員会事務局 学校教育室	名張市GIGAスクールタブレット端 末用モバイルルータ購入	名張市 丸之内ほか 地内	中野事務機サービス	令和3年11月19日	—	6,176,808	令和3年11月19日	令和3年12月3日	モバイルルータ(LTE、SIMフリー)購入 709台	
172	物品	—	市立病院事務局 総務企画室	救急カート26台購入	名張市 百合が丘西1-178 地内	株式会社フォーム 三重支店	令和4年1月28日	—	2,576,574	令和4年1月28日	令和4年3月31日	救急カート26台の購入	
173	物品	—	教育委員会事務局 教育総務室	各小中学校児童生徒用机・椅子購 入の単価契約	名張市 丸之内ほか 地内	新興商事株式会社	令和4年2月17日	—	2,614,975	令和4年2月17日	令和4年3月30日	各小中学校児童生徒用机・椅子の単価契約 <予定数量>机315台 椅子305脚	複数単価契約
174	物品	—	福祉子ども部 介護・高齢支援室	令和4年度紙おむつ等給付事業	名張市が指定する市内 各対象者宅等	高田紙業有限会社	令和4年3月4日	—	19,066,371	令和4年3月4日	令和5年3月31日	市が紙おむつ等給付を決定した利用者宅等へ紙おむつ等を 配達する。	複数単価契約